



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL										
OBRA: RODOVIÁRIA										
LOCAL: MIMOSO DO SUL/ES										
DATA: 19/11/2025										
			 							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)	MESES							
			1	2	3	4	5	6	7	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico (%)	R\$ 152.505,93	79,00%	21,00%					
		Financeiro (R\$)		R\$ 120.479,68	R\$ 32.026,25					
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico (%)	R\$ 3.117,50	64,00%	36,00%					
		Financeiro (R\$)		R\$ 1.995,20	R\$ 1.122,30					
3	ESTRUTURAL	Físico (%)	R\$ 932.532,92		20,00%	31,00%	31,00%	18,00%		
		Financeiro (R\$)			R\$ 186.506,58	R\$ 289.085,21	R\$ 289.085,21	R\$ 167.855,93		
4	ARQUITETÔNICO	Físico (%)	R\$ 654.055,96		9,00%	18,00%	21,00%	22,00%	19,00%	11,00%
		Financeiro (R\$)			R\$ 58.865,04	R\$ 117.730,07	R\$ 137.351,75	R\$ 143.892,31	R\$ 124.270,63	R\$ 71.946,16
5	ELÉTRICO	Físico (%)	R\$ 76.088,95				30,00%	33,00%	25,00%	12,00%
		Financeiro (R\$)					R\$ 22.826,69	R\$ 25.109,35	R\$ 19.022,24	R\$ 9.130,67
6	LUMINOTÉCNICO	Físico (%)	R\$ 16.861,71						21,00%	79,00%
		Financeiro (R\$)							R\$ 3.540,96	R\$ 13.320,75
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico (%)	R\$ 97.951,99				20,00%	27,00%	31,00%	22,00%
		Financeiro (R\$)					R\$ 19.590,40	R\$ 26.447,04	R\$ 30.365,12	R\$ 21.549,44
8	PCI	Físico (%)	R\$ 5.800,20						14,00%	86,00%
		Financeiro (R\$)							R\$ 812,03	R\$ 4.988,17
9	SPDA	Físico (%)	R\$ 42.503,43						54,00%	46,00%
		Financeiro (R\$)							R\$ 22.951,85	R\$ 19.551,58
10	PAVIMENTAÇÃO	Físico (%)	R\$ 133.311,79				19,00%	22,00%	28,00%	31,00%
		Financeiro (R\$)					R\$ 25.329,24	R\$ 29.328,59	R\$ 37.327,30	R\$ 41.326,65
11	SINALIZAÇÃO	Físico (%)	R\$ 7.730,64						19,00%	81,00%
		Financeiro (R\$)							R\$ 1.468,82	R\$ 6.261,82
12	DRENAGEM	Físico (%)	R\$ 64.420,29					18,00%	82,00%	
		Financeiro (R\$)						R\$ 11.595,65	R\$ 52.824,64	
13	SERVIÇOS FINAIS	Físico (%)	R\$ 8.602,14							100,00%
		Financeiro (R\$)								R\$ 8.602,14
Total Parcial (%)				5,58%	12,69%	18,53%	22,51%	18,41%	13,33%	8,96%
Total Acumulado (%)				5,58%	18,26%	36,79%	59,30%	77,72%	91,04%	100,00%
Total Financeiro (R\$)		R\$ 2.195.483,45		R\$ 122.474,88	R\$ 278.520,17	R\$ 406.815,28	R\$ 494.183,28	R\$ 404.228,87	R\$ 292.583,59	R\$ 196.677,38
Total Acumulado (R\$)				R\$ 122.474,88	R\$ 400.995,05	R\$ 807.810,33	R\$ 1.301.993,61	R\$ 1.706.222,48	R\$ 1.998.806,07	R\$ 2.195.483,45