

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

OBRA:	Obra: Reforma e Ampliação - Centro Educacional Agrícola "Adauto Lopes Corrêa"											34,71%		
												R\$ 2.659.441,41		
LOCAL:	Garrafão, Itapemirim											300 DIAS		
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DIAS														
ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 102.784,91	3,86%	100,00% R\$ 102.784,91										100,00% R\$ 102.784,91
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 620.937,14	23,35%		50,00% R\$ 310.468,57	50,00% R\$ 310.468,57								100,00% R\$ 620.937,14
3	COBERTURA - considerando beiral de 50 cm	R\$ 345.957,56	13,01%				25,00% R\$ 86.489,39	75,00% R\$ 259.468,17						100,00% R\$ 345.957,56
4	PLATIBANDA	R\$ 103.082,68	3,88%						100,00% R\$ 103.082,68					100,00% R\$ 103.082,68
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 266.391,56	10,02%				20,00% R\$ 53.278,31	60,00% R\$ 159.834,94	20,00% R\$ 53.278,31					100,00% R\$ 266.391,56
6	PISO - 3,80x14,60	R\$ 178.754,80	6,72%			60,00% R\$ 107.252,88	40,00% R\$ 71.501,92							100,00% R\$ 178.754,80
7	PAREDE	R\$ 130.500,64	4,91%							60,00% R\$ 78.300,38	40,00% R\$ 52.200,26			100,00% R\$ 130.500,64
8	ESQUADRIAS	R\$ 177.629,98	6,68%						50,00% R\$ 88.814,99	50,00% R\$ 88.814,99				100,00% R\$ 177.629,98
9	PINTURA	R\$ 98.284,61	3,70%							40,00% R\$ 39.313,84	30,00% R\$ 29.485,38	20,00% R\$ 19.656,92	10,00% R\$ 9.828,46	100,00% R\$ 98.284,61
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 127.103,46	4,78%					50,00% R\$ 63.551,73	30,00% R\$ 38.131,04				20,00% R\$ 25.420,69	100,00% R\$ 127.103,46
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 375.942,92	14,14%						60,00% R\$ 225.565,75	40,00% R\$ 150.377,17				100,00% R\$ 375.942,92
12	LÓGICA	R\$ 24.207,22	0,91%								100,00% R\$ 24.207,22			100,00% R\$ 24.207,22
13	ELEMENTOS DE INCENDIO	R\$ 3.653,88	0,14%									100,00% R\$ 3.653,88		100,00% R\$ 3.653,88
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 104.210,05	3,92%										100,00% R\$ 104.210,05	100,00% R\$ 104.210,05
TOTAL GERAL DA OBRA		R\$ 2.659.441,41	100,00%											R\$ 2.659.441,41
PERCENTUAL PREVISTO (%)				3,86%	11,67%	15,71%	7,94%	18,16%	19,13%	13,42%	3,98%	0,88%	5,24%	
VALOR PREVISTO (R\$)				102.784,91	310.468,57	417.721,45	211.269,62	482.854,84	508.872,77	356.806,39	105.892,86	23.310,80	139.459,20	
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				3,86%	15,54%	31,25%	39,19%	57,35%	76,48%	89,90%	93,88%	94,76%	100,00%	
VALOR ACUMULADO (R\$)				102.784,91	413.253,48	830.974,93	1.042.244,55	1.525.099,39	2.033.972,16	2.390.778,55	2.496.671,41	2.519.982,21	2.659.441,41	
	Itapemirim,	sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026												