



Prefeitura Municipal de Barra do Piraí  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Obra: GALERIA  
Local: RUA JOSÉ BENTO DE OLIVEIRA, NÚMERO 817, BAIRRO QUÍMICA - BARRA DO PIRAI / RJ.  
Data: ABRIL /2024

C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O

DISCRIMINAÇÃO:	PESO	VALOR DO SERVIÇO	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
	(%)													
1- Serv. Escritório, Laboratório e Campo	7,78	73.486,43	12.247,74	1,30	12.247,74	1,30	12.247,74	1,30	12.247,74	1,30	12.247,74	1,30	12.247,74	1,30
2- Movimento de terra	20,67	195.153,80	48.788,45	5,17	48.788,45	5,17	48.788,45	5,17	48.788,45	5,17		0,00		0,00
3 - Andaimes	0,97	9.193,00	2.298,25	0,24	2.298,25	0,24	2.298,25	0,24	2.298,25	0,24		0,00		0,00
4 - Serviços preliminares	0,64	6.057,07	1.514,27	0,16	1.514,27	0,16	1.514,27	0,16	1.514,27	0,16		0,00		0,00
5 - Demolições	0,66	6.239,55	1.559,89	0,17	1.559,89	0,17	1.559,89	0,17	1.559,89	0,17		0,00		0,00
6 - Transporte	2,68	25.273,17	6.318,29	0,67	6.318,29	0,67	6.318,29	0,67	6.318,29	0,67		0,00		0,00
7 - Galeria	35,83	338.360,50		0,00	84.590,13	8,96	84.590,13	8,96	84.590,13	8,96	84.590,13	8,96		0,00
8 - Muro de contenção	5,65	53.383,40		0,00		0,00		0,00	17.616,52	1,87	18.150,36	1,92	17.616,52	1,87
9 - Pavimentação	6,04	57.058,00		0,00		0,00		0,00	18.829,14	1,99	19.399,72	2,05	18.829,14	1,99
10 - Drenagem	0,30	2.833,22		0,00		0,00		0,00	934,96	0,10	963,29	0,10	934,96	0,10
11 - Calçada	0,31	2.905,63		0,00		0,00		0,00	958,86	0,10	987,91	0,10	958,86	0,10
SUB-TOTAL	81,53	769.943,77	72.726,89	7,70	157.317,01	16,66	157.317,01	16,66	195.656,49	20,72	136.339,15	14,44	50.587,22	5,36
B. D. I. - 22,65 DO SUB-TOTAL	18,47	174.392,26	16.472,64	1,74	35.632,30	3,77	35.632,30	3,77	44.316,20	4,69	30.880,82	3,27	11.458,01	1,21
TOTAL:	100,00	944.336,03	89.199,53	9,45	192.949,31	20,43	192.949,31	20,43	239.972,69	25,41	167.219,97	17,71	62.045,23	6,57
TOTAL ACUMULADO:	100,00	944.336,03	89.199,53	9,45	282.148,84	29,88	475.098,15	50,31	715.070,84	75,72	882.290,81	93,43	944.336,03	100,00