



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO  
SETOR DE ENGENHARIA

APÊNDICE II

1. CRONOGRAMA FÍSICO GLOBAL REFERENCIAL

| OBRA                    | ETAPAS | CRONOGRAMA FÍSICO GLOBAL REFERENCIAL |   |    |    |    |    |    |    |         |    |         |    |        |  |
|-------------------------|--------|--------------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|---------|----|---------|----|--------|--|
| PONTE ESTRADA DA TUCAIA | 4      |                                      |   |    |    |    |    |    |    |         |    |         |    | 5 DIAS |  |
|                         | 3      |                                      |   |    |    |    |    |    |    |         |    | 10 DIAS |    |        |  |
|                         | 2      |                                      |   |    |    |    |    |    |    | 15 DIAS |    |         |    |        |  |
|                         | 1      |                                      |   |    |    |    |    |    |    | 30 DIAS |    |         |    |        |  |
|                         | DIAS   | 0                                    | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40      | 45 | 50      | 55 | 60     |  |

2. QUADRO-RESUMO DE METAS, ENTREGÁVEIS, MEDIÇÃO E PAGAMENTO

| Ponte                   | Marco          | %   | Prazo máximo                                             | Condição para medição                                                              | Produtos / requisitos mínimos                                                                                                                                                                                                                          | Critério de aceite                                                                                       |
|-------------------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ponte Estrada da Tucaia | <b>Etapa 1</b> | 00% | até 30 dias<br>CORRIDOS da assinatura do contrato        | Realização da vistoria do local, sondagens e entrega do projeto executivo completo | Projeto executivo Completo:Projetos em A1, Planilha orçamentária com quantitativos e estimativa de custos compatível com o Projeto Básico, memorial de cálculo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, planilha de rerratificação          | Protocolo da entrega<br>Recebimento de documentos com Checklist de aceite,                               |
|                         | <b>Etapa 2</b> | 50% | até 15 dias                                              | Análise da contratante e ponderamento das correções                                | análise técnica municipal e apontamento das modificações caso necessários pela contratante                                                                                                                                                             | Recebimento de documentos com Checklist de aceite,                                                       |
|                         | <b>Etapa 3</b> | 00% | Até 10 dias                                              | Entrega e aceite do pacote técnico final - Projeto executivo revisado -Completo    | Projeto executivo Completo Revisado:Projetos em A1, Planilha orçamentária com quantitativos e estimativa de custos compatível com o Projeto Básico, memorial de cálculo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, planilha de rerratificação | Protocolo da entrega<br>Recebimento de documentos com Checklist de aceite.                               |
|                         | <b>Etapa 4</b> | 50% | 5 dias após apresentação das solicitações da contratante | Análise da contratante e ponderamento das correções                                | Conferência correções e diligências solicitadas. Projeto Básico aprovado                                                                                                                                                                               | Checklist de aceite, com conferência das correções solicitadas análise técnica municipal e aceite formal |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO  
SETOR DE ENGENHARIA

### 3. PARÂMETROS TRANSVERSAIS DE ACEITE E DESEMPENHO

- a) a entrega parcial de vistoria, sondagens e projeto executivo da respectiva ponte devem ser entregues em até 30 dias;
- b) o pagamento da etapa final somente será devido após a entrega de 100% dos produtos obrigatórios da respectiva ponte;
- c) todos os produtos deverão apresentar rastreabilidade técnica e documental, inclusive identificação da ponte, do elemento estrutural e dos registros fotográficos correspondentes;
- d) a estimativa de custos deverá conter metodologia compatível, memória de cálculo, premissas adotadas e explicitação da faixa de incerteza compatível com o nível de projeto básico;
- e) o atendimento de correções, revisões e diligências técnicas integra a etapa final de aceite e pagamento;
- f) os serviços poderão ser executados e entregues antes dos prazos máximos previstos, desde que atendam integralmente às exigências técnicas e formais da contratação.

**Nota final:** para fins de planejamento global, o somatório referencial dos prazos máximos individuais corresponde a 60 dias corridos, sem prejuízo da possibilidade de execução concomitante ou de entregas antecipadas.