



Usuário: KAIO CESAR FERNANDES

CPF: 123.626.397-97

[Sair do Sistema](#)

15/01/2026 11:54 - v.3.10.14-b24766721

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

[Instrumento 961079](#)

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

[Voltar](#)

28.920.999/0001-06 - MUNICIPIO DE PORCIUNCULA

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA

Quadro Resumo

[VOLTAR](#)

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	1
			2	Proporcional da Administração Local/locação 1	1
			3	Proporcional da Administração Local/locação 2	2
			4	Proporcional da Administração Local/locação 3	3

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			5	Proporcional da Administração Local/locação 4	4
			6	Proporcional da Administração Local/locação 5	5
			7	Proporcional da Administração Local/locação 6	6
			8	Proporcional da Administração Local/locação 7	7
			9	Proporcional da Administração Local/locação 8	8
			10	Proporcional da Administração Local/locação 9	9
			11	Proporcional da Administração Local/locação 10	10
			12	Proporcional da Administração Local/locação 11	11
			13	Proporcional da Administração Local/locação 12	12
			14	Proporcional da Administração Local/locação 13	13
			15	Proporcional da Administração Local/locação 14	14
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	1
3	FUNDAÇÕES	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	2
4	SUPERESTRUTURA	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	3
			16	Superestrutura	4
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	5
6	ESQUADRIAS	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	6
7	SISTEMAS DE COBERTURA	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	7
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	8
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	8

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
10	SISTEMAS DE PISOS	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	9
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	13
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	10
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	10
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	10
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	14
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	12
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	12
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	11
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	13
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	13
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	12
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	12
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	14
24	SERVIÇOS FINAIS	—	1	CONSTRUÇÃO ESCOLA 13 SALAS	14

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	2,97%	R\$ 354.356,90	2,97%	R\$ 354.356,90
2	10,89%	R\$ 1.297.255,29	13,86%	R\$ 1.651.612,19
3	13,08%	R\$ 1.558.535,74	26,94%	R\$ 3.210.147,93
4	12,10%	R\$ 1.441.206,59	39,04%	R\$ 4.651.354,52
5	4,88%	R\$ 581.313,48	43,92%	R\$ 5.232.668,00
6	8,44%	R\$ 1.005.806,33	52,36%	R\$ 6.238.474,33
7	8,42%	R\$ 1.003.640,50	60,78%	R\$ 7.242.114,83

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
8	8,62%	R\$ 1.027.210,01	69,41%	R\$ 8.269.324,84
9	6,51%	R\$ 775.957,75	75,92%	R\$ 9.045.282,59
10	4,73%	R\$ 563.222,12	80,65%	R\$ 9.608.504,71
11	7,22%	R\$ 860.587,40	87,87%	R\$ 10.469.092,11
12	2,35%	R\$ 279.774,84	90,22%	R\$ 10.748.866,95
13	5,94%	R\$ 707.911,68	96,16%	R\$ 11.456.778,63
14	3,84%	R\$ 457.711,15	100,00%	R\$ 11.914.489,78