



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
Município de Iporá - GO	CONSTRUÇÃO MURO, DEPÓSITO E CENTRAL DE GÁS ESCOLA MUNICIPAL JORCELINO ALVES BARBOSA NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 10/25	2 11/25	3 12/25	
META	CONSTRUÇÃO MURO, DEPÓSITO E CENTRAL DE GÁS ESCOLA MUNICIPAL JORCELINO ALVES BARBOSA NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO	70.100,41	% Período: 0,91	20,40% 14302,28	45,67% 32016,00	24,97% 17507,06	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	751,88	% Período: 1,00	100,00% 751,88	0,00% 0,00	0,00% 0,00	
2.0	SERVICO EM TERRA	247,24	% Período: 1,00	0,00% 0,00	100,00% 247,24	0,00% 0,00	
3.0	FUNDACOES E SONDAGENS	4.795,55	% Período: 1,00	100,00% 4795,55	0,00% 0,00	0,00% 0,00	
4.0	ESTRUTURA	6.051,61	% Período: 1,00	100,00% 6051,61	0,00% 0,00	0,00% 0,00	
5.0	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	4.016,39	% Período: 1,00	0,00% 0,00	100,00% 4016,39	0,00% 0,00	
6.0	INSTALACOES ESPECIAIS	543,20	% Período: 1,00	100,00% 543,20	0,00% 0,00	0,00% 0,00	
7.0	ALVENARIAS E DIVISORIAS	3.442,02	% Período: 1,00	50,00% 1721,01	50,00% 1721,01	0,00% 0,00	
8.0	IMPERMEABILIZACAO	439,03	% Período: 1,00	100,00% 439,03	0,00% 0,00	0,00% 0,00	
9.0	ESTRUTURA DE MADEIRA	9.692,16	% Período: 1,00	0,00% 0,00	100,00% 9692,16	0,00% 0,00	
10.0	COBERTURAS	3.058,59	% Período: 1,00	0,00% 0,00	100,00% 3058,59	0,00% 0,00	
11.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.241,96	% Período: 1,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 3241,96	
12.0	VIDROS	641,82	% Período: 1,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 641,82	
13.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	9.975,69	% Período: 1,00	0,00% 0,00	100,00% 9975,69	0,00% 0,00	
14.0	FORROS	2.881,99	% Período: 1,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 2881,99	
15.0	REVESTIMENTO DE PISO	4.721,32	% Período: 1,00	0,00% 0,00	70,00% 3304,92	30,00% 1416,40	
16.0	PINTURA	9.149,98	% Período: 1,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 9149,98	
17.0	DIVERSOS	174,92	% Período: 1,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 174,92	
18.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.275,07	% Período: 1,00	22,00% 1380,51	50,00% 3137,53	28,00% 1757,02	
				%:	22,37%	50,15%	27,48%
				Investimento:	15.682,79	35.153,54	19.264,08
				%:	22,37%	72,52%	100,00%
				Investimento:	15.682,79	50.836,33	70.100,41

Iporá/GO

Local

quinta-feira, 5 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Camila Bruna Mendonça Andrade

CREA/C 1018243151/D-GO