



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>PROPONENTE TOMADOR</b>	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b>
Município de Iporá - GO	REFORMA DE COZINHA, BANHEIROS E AMPLIAÇÃO DE DEPÓSITO DE LIMPEZA, ALIMENTOS E COBERTURA METÁLICA NA ESCOLA MUNICIPAL ODILON JOSÉ DE OLIVEIRA NO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	
				04/26	05/26	06/26	07/26	
<b>META</b>	REFORMA DE COZINHA, BANHEIROS E AMPLIAÇÃO DE DEPÓSITO DE LIMPEZA, ALIMENTOS E COBERTURA METÁLICA NA ESCOLA MUNICIPAL ODILON JOSÉ DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO	<b>183.317,27</b>	% Período:	23,43%	26,66%	19,03%	16,36%	
			0,85	42954,53	48874,95	34892,34	29992,10	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.422,38	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			1,00	1422,38	0,00	0,00	0,00	
2.0	SERVICO EM TERRA	3.079,67	% Período:	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
			1,00	0,00	3079,67	0,00	0,00	
3.0	FUNDACOES E SONDAGENS	5.842,05	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			1,00	5842,05	0,00	0,00	0,00	
4.0	ESTRUTURA	14.661,84	% Período:	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
			1,00	7330,92	7330,92	0,00	0,00	
5.0	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	6.536,02	% Período:	0,00%	10,00%	90,00%	0,00%	
			1,00	0,00	653,60	5882,42	0,00	
6.0	ALVENARIAS E DIVISORIAS	5.656,68	% Período:	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
			1,00	2828,34	2828,34	0,00	0,00	
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	870,41	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			1,00	870,41	0,00	0,00	0,00	
8.0	ESTRUTURA METALICA	1.575,90	% Período:	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
			1,00	0,00	1575,90	0,00	0,00	
9.0	COBERTURA	4.502,44	% Período:	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
			1,00	0,00	4502,44	0,00	0,00	
10.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	6.646,18	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			1,00	0,00	0,00	0,00	6646,18	
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	7.374,15	% Período:	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
			1,00	0,00	3687,07	3687,07	0,00	
12.0	FORROS	1.718,81	% Período:	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
			1,00	0,00	0,00	1718,81	0,00	
13.0	REVESTIMENTO DE PISO	3.700,64	% Período:	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
			1,00	0,00	0,00	3700,64	0,00	
14.0	PINTURA	5.568,35	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			1,00	0,00	0,00	0,00	5568,35	
15.0	REFORMA DE COZINHA, BANHEIROS E CORREDOR DE ACESSO	67.977,94	% Período:	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	
			1,00	20393,38	20393,38	13595,59	13595,59	
16.0	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	18.552,36	% Período:	23,00%	26,00%	34,00%	17,00%	
			1,00	4267,04	4823,61	6307,80	3153,90	
17.0	DIVERSOS	1.028,09	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			1,00	0,00	0,00	0,00	1028,09	
18.0	CONSTRUÇÃO MURO DE FECHAMENTO	26.603,35	% Período:	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
			1,00	0,00	0,00	26603,35	0,00	
				%:	23,43%	26,66%	33,55%	16,36%
Período:				<b>Investimento:</b>	<b>42.954,53</b>	<b>48.874,95</b>	<b>61.495,69</b>	<b>29.992,10</b>
Acumulado:				%:	23,43%	50,09%	83,64%	100,00%
				<b>Investimento:</b>	<b>42.954,53</b>	<b>91.829,47</b>	<b>153.325,17</b>	<b>183.317,27</b>

Iporá/GO

Local

quinta-feira, 5 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Camila Bruna Mendonça Andrade

CREA/C 1018243151/D-GO