



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1084535-21	935350/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Reforma de Quadras Poliesportivas no Município de Miracema/RJ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25	7 01/26	8 02/26	9 03/26	10 04/26	11 05/26	12 06/26
1.	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIV	154.426,95	% Período:	10,35%	35,77%	53,88%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.872,97	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.890,60	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.3.	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E SIMILARE	16.937,08	% Período:	50,10%	33,95%	15,95%									
1.4.	COBERTURA	90.062,29	% Período:		36,10%	63,90%									
1.5.	ALAMBRADO E SIMILARES	6.025,56	% Período:		100,00%										
1.6.	PINTURA	26.638,45	% Período:		27,47%	72,53%									
2.	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIV	118.868,33	% Período:	41,09%	27,02%	31,89%									
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.872,97	% Período:	100,00%											
2.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.890,60	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
2.3.	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E SIMILARE	19.629,74	% Período:	46,22%	23,88%	29,91%									
2.4.	COBERTURA	38.874,22	% Período:	25,73%	31,36%	42,91%									
2.5.	ALAMBRADO E SIMILARES	15.260,49	% Período:		76,12%	23,88%									
2.6.	PINTURA	8.074,35	% Período:			100,00%									
2.7.	REVESTIMENTO	22.265,96	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 273.295,28			%:	23,72%	31,97%	44,31%									
Período:	Repassa:	56.638,99			76.317,23	105.793,78									
	Contrapartida:	8.195,22			11.042,52	15.307,54									
	Outros:	-			-	-									
	Investimento:	64.834,21			87.359,75	121.101,32									
Acumulado:	%:	23,72%			55,69%	100,00%									
	Repassa:	56.638,99			132.956,22	238.750,00									
	Contrapartida:	8.195,22			19.237,74	34.545,28									
	Outros:	-			-	-									
	Investimento:	64.834,21			152.193,96	273.295,28									
Administração Local:		33,33%			66,67%	100,00%									

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

MIRACEMA/RJ

Local

quinta-feira, 29 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: ELENILDE ARAUJO DE OLIVEIRA

CREA/CAU: CREA RJ 2001109101

ART/RRT: 2020260032510