



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRA

OBRA:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

ESTRUTURA DE CONCRETO PARA RECUPERAÇÃO SERV. RUA JOSÉ VASCO -
CENTRO - PETRÓPOLIS RJ
PETRÓPOLIS/RJ
ESERV. RUA JOSÉ VASCO - CENTRO

DATA BASE: jul/25

BDI: 22,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	TOTAL
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	29.663,05	30,28%	84,00%	8,00%	8,00%	100,00%
				24.916,96	2.373,04	2.373,04	29.663,05
2	Canteiro de Obras	19.063,69	19,46%	100,00%			100,00%
				19.063,69			19.063,69
3	Movimento de Terra	1.427,54	1,46%	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
				713,77	428,26	285,51	1.427,54
4	Transportes	8.872,10	9,06%	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
				4.436,05	2.661,63	1.774,42	8.872,10
5	Serviços complementares	1.530,40	1,56%	100,00%			100,00%
				1.530,40			1.530,40
9	Parques e Jardins	2.016,64	2,06%			100,00%	100,00%
						2.016,64	2.016,64
6	Galeria Drenos e Conexos	370,10	0,38%			100,00%	100,00%
						370,10	370,10
10	Fundações	5.056,74	5,16%	50,00%	50,00%		100,00%
				2.528,37	2.528,37		5.056,74
11	Estruturas	19.163,56	19,56%	30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
				5.749,07	9.581,78	3.832,71	19.163,56
13	Revestimento de Paredes Pisos e Tetos	1.826,04	1,86%			100,00%	100,00%
						1.826,04	1.826,04
14	Esquadrias de Madeira Serralheria Ferragens e Vidraças	8.964,71	9,15%			100,00%	100,00%
						8.964,71	8.964,71
	Total	97.954,57	100,00%				
	BDI = 22%	21.550,01					
	Total Geral	119.504,58					
	CRONOGRAMA FINANCEIRO						
MENSAL	PREVISTO			58.938,31	17.573,09	21.443,17	97.954,57
	BDI = 22%			12.966,43	3.866,08	4.717,50	21.550,01
	Total Previsto			71.904,74	21.439,16	26.160,67	119.504,58
	REALIZADO						
	BDI = 22%						
	Total Realizado						
ACUMULADO	PREVISTO			58.938,31	76.511,40	97.954,57	
	BDI = 22%			12.966,43	16.832,51	21.550,01	
	Total Previsto			71.904,74	93.343,90	119.504,58	
	REALIZADO						
	BDI = 22%						
	Total Realizado						