



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE COMPLEMENTO DE DRENAGEM, REFERENTE AO
PROJETO – PAC ENCOSTAS - R. ALBERTO MARTINS – MORRO DO
CALANGO - PETRÓPOLIS – RJ

DATA BASE: 10 = 07/2025

MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ
ENDEREÇO: R. ALBERTO MARTINS – MORRO DO CALANGO - PETRÓPOLIS RJ

BDI 24,84%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	TOTAL
1	ESTUDOS	6.680,05	1,27%	100,00%					100,00%
				6.680,05					6.680,05
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	58.437,15	11,09%	75,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
				43.827,86	5.843,72	2.921,86	2.921,86	2.921,86	58.437,15
3	OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM SOLO OU ROCHA E PROTEÇÃO SUPERFICIAL	198.146,86	37,61%	10,00%	25,00%	25,00%	30,00%	10,00%	100,00%
				19.814,69	49.536,72	49.536,72	59.444,06	19.814,69	198.146,86
4	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA	91.573,71	17,38%		25,00%	25,00%	35,00%	15,00%	100,00%
					22.893,43	22.893,43	32.050,80	13.736,06	91.573,71
5	OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	87.497,12	16,61%	15,00%	25,00%	10,00%	15,00%	35,00%	100,00%
				13.124,57	21.874,28	8.749,71	13.124,57	30.623,99	87.497,12
6	OBRAS COMPLEMENTARES	63.147,49	11,99%		20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	100,00%
					12.629,50	15.786,87	15.786,87	18.944,25	63.147,49
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	21.315,92	4,05%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
				4.263,18	4.263,18	4.263,18	4.263,18	4.263,18	21.315,92

Total	526.798,30	100,00%
BDI = %		
Total Geral	526.798,30	

PREVISTO x REALIZADO

MENSAL	PREVISTO	87.710,35	117.040,82	104.151,77	127.591,34	90.304,02	526.798,30
	BDI = %						
	Total Previsto	87.710,35	117.040,82	104.151,77	127.591,34	90.304,02	526.798,30
	REALIZADO						
	BDI = %						
	Total Realizado						
ACUMULADO	PREVISTO	87.710,35	204.751,17	308.902,94	436.494,28	526.798,30	
	BDI = %						
	Total Previsto	87.710,35	204.751,17	308.902,94	436.494,28	526.798,30	
	REALIZADO						
	BDI = %						
	Total Realizado						