



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: CONTENÇÃO COM TELA REFORÇADA ATIRANTADA

DATA BASE: IO = 07/2025

MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ
ENDEREÇO: RUA VICENZO RIVETTI, S/N - BAIRRO CARANGOLA

BDI PADRÃO 28,44%
BDI 19,75%
DIFERENCIADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	MÊS. 6	TOTAL
1	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO	R\$ 619.936,36	33,32%	25,00%	25,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				154.984,09	154.984,09	92.990,45	92.990,45	61.993,64	61.993,64	619.936,36
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 45.305,21	2,44%	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				22.652,61	4.530,52	4.530,52	4.530,52	4.530,52	4.530,52	45.305,21
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 34.379,15	1,85%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				17.189,58	17.189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34.379,15
4	TRANSPORTES	R\$ 173.714,70	9,34%	25,00%	25,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				43.428,68	43.428,68	26.057,21	26.057,21	17.371,47	17.371,47	173.714,70
5	SERVICOS COMPLEMENTARES	R\$ 285.624,98	15,35%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
				57.125,00	57.125,00	42.843,75	42.843,75	42.843,75	42.843,75	285.624,98
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 92.051,90	4,95%			50,00%	50,00%			100,00%
				0,00	0,00	46.025,95	46.025,95	0,00	0,00	92.051,90
7	ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDACOES	R\$ 3.956,73	0,21%				100,00%			100,00%
				0,00	0,00	0,00	3.956,73	0,00	0,00	3.956,73
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 45.557,89	2,45%					50,00%	50,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	22.778,95	22.778,95	45.557,89
10	FUNDAÇÕES	R\$ 6.790,81	0,37%		50,00%	50,00%				100,00%
				0,00	3.395,41	3.395,41	0,00	0,00	0,00	6.790,81
11	ESTRUTURAS	R\$ 488.656,54	26,27%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
				0,00	122.164,14	122.164,14	122.164,14	122.164,14	0,00	488.656,54
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 1.863,78	0,10%					100,00%		100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,78	0,00	1.863,78
13	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 1.063,95	0,06%					100,00%		100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,95	0,00	1.063,95
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 1.111,89	0,06%		100,00%					100,00%
				0,00	1.111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,89
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 60.369,61	3,25%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				0,00	0,00	15.092,40	15.092,40	15.092,40	15.092,40	60.369,61
	Total	R\$ 1.860.383,50	67,46%							
	Total Geral	R\$ 1.860.383,50								

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MENSAL	PREVISTO	R\$ 295.379,94	R\$ 403.929,29	R\$ 353.099,82	R\$ 353.661,14	R\$ 289.702,59	R\$ 164.610,72	R\$ 1.860.383,50
	Total Previsto	R\$ 295.379,94	R\$ 403.929,29	R\$ 353.099,82	R\$ 353.661,14	R\$ 289.702,59	R\$ 164.610,72	R\$ 1.860.383,50
ACUMULADO	PREVISTO	R\$ 295.379,94	R\$ 699.309,23	R\$ 1.052.409,05	R\$ 1.406.070,19	R\$ 1.695.772,78	R\$ 1.860.383,50	
	Total Previsto	R\$ 295.379,94	R\$ 699.309,23	R\$ 1.052.409,05	R\$ 1.406.070,19	R\$ 1.695.772,78	R\$ 1.860.383,50	

Documento assinado digitalmente



VITOR AUGUSTO KREISCHER
Data: 15/09/2026 09:49:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>