

LUIS CARLOS DIAS DE
OLIVEIRA:86381717734

Assinado de forma digital por LUIS
CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734
Dados: 2026.07.30 15:11:57 -03'00'

LC DIAS

theopratique®
arquitetura • engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

DATA: MAIO/26 | REV 06

LOCAL: RUA VITAL BRASIL - MORRO VAI QUEM QUER I - PETRÓPOLIS/RJ

SERVIÇO: OBRA PREVENTIVA DE DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - RUA VITAL BRASIL - MORRO VAI QUEM QUER I -
PETRÓPOLIS/RJ

IO: 04/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	PROJETO EXECUTIVO, LEVANTAMENTOS, ENSAIOS E ESTUDOS	52.649,49	1,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				52.649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	124.285,25	3,55%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				37.285,58	24.857,05	24.857,05	12.428,53	12.428,53	12.428,53
3	OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM SOLO OU ROCHA E PROTEÇÃO SUPERFICIAL	2.125.268,43	60,71%	10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
				212.526,84	637.580,53	425.053,69	425.053,69	212.526,84	212.526,84
4	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA	19.166,82	0,55%	0,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	0,00%
				0,00	1.916,68	7.666,73	7.666,73	1.916,68	0,00
6	OBRAS COMPLEMENTARES	1.013.376,15	28,95%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				304.012,85	304.012,85	101.337,62	101.337,62	101.337,62	101.337,62
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	165.935,25	4,74%	20,00%	30,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%
				33.187,05	49.780,58	24.890,29	24.890,29	16.593,53	16.593,53
TOTAL (R\$):		3.500.681,39	100,00%						
PREVISTO x REALIZADO									
MENSAL	TOTAL (R\$):			639.661,80	1.018.147,68	583.805,37	571.376,84	344.803,19	342.886,51
ACUMULADO	TOTAL (R\$):			639.661,80	1.657.809,48	2.241.614,85	2.812.991,69	3.157.794,88	3.500.681,39