

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS												TOTAL	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	26.340,95	26.340,95	26.340,95	26.340,95	26.340,95	26.340,95	26.340,95	26.340,95	26.340,95	26.340,95	26.340,95	26.340,95	316.091,36	2,99%
2	FUNDAÇÃO	312.818,85	312.818,85	312.818,85	312.818,85									1.251.275,41	11,84%
3	ESTRUTURA			564.605,21	564.605,21	564.605,21	564.605,21							2.258.420,82	21,37%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS					185.691,11	216.639,63	216.639,63						618.970,37	5,86%
5	COBERTURA							160.766,31	160.766,31	160.766,31	160.766,31			643.065,25	6,08%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO				65.597,05	65.597,05								131.194,10	1,24%
7	ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS								134.470,67	134.470,67	134.470,67	134.470,67	134.470,67	672.353,35	6,36%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE					86.115,91	86.115,91	86.115,91	86.115,91					344.463,64	3,26%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO						155.321,25	155.321,25	155.321,25	155.321,25				621.285,00	5,88%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO									77.692,08	77.692,08	77.692,08	77.692,08	310.768,32	2,94%
11	REVESTIMENTO DE TETO					47.974,25	47.974,25	47.974,25	47.974,25					191.896,99	1,82%
12	FACHADA										22.179,66	22.179,66		44.359,31	0,42%
13	PINTURA									127.189,36	158.986,71	158.986,71	190.784,05	635.946,82	6,02%
14	MARMORARIA											30.916,72		30.916,72	0,29%
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS												139.704,02	139.704,02	1,32%
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	126.398,38	126.398,38	126.398,38	126.398,38	126.398,38	126.398,38	84.265,58						842.655,84	7,97%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	123.259,36	123.259,36	123.259,36	123.259,36	123.259,36	123.259,36	82.172,91						821.729,06	7,77%
18	CLIMATIZAÇÃO					117.766,13	117.766,13	157.021,51						392.553,78	3,71%
19	DADOS E VOZ					36.464,23	36.464,23							72.928,46	0,69%
20	URBANIZAÇÃO												158.411,30	158.411,30	1,50%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												70.105,98	70.105,98	0,66%
	TOTAL	588.817,53	588.817,53	1.153.422,74	1.219.019,79	1.380.212,57	1.500.885,29	1.016.618,30	610.989,34	681.780,62	580.436,37	450.586,78	797.509,04	10.569.095,90	100,00%
	%	5,77%	5,77%	10,91%	11,53%	13,06%	14,20%	9,62%	5,78%	6,45%	5,49%	4,26%	7,55%		
	TOTAL ACUMULADO	588.817,53	1.177.635,07	2.331.057,81	3.550.077,60	4.930.290,17	6.431.175,45	7.447.793,75	8.058.783,09	8.740.563,71	9.321.000,08	9.771.586,86	10.569.095,90		
	% ACUMULADO	5,77%	11,14%	22,06%	33,59%	46,65%	60,85%	70,47%	76,25%	82,70%	88,19%	92,45%	100,00%		
	CONCEDENTE	521.011,60	521.011,60	1.020.599,07	1.078.642,22	1.221.272,67	1.328.049,19	899.548,50	540.630,19	603.269,42	513.595,58	398.698,96	705.671,01	9.352.000,00	
	PROPONENTE	67.805,93	67.805,93	132.823,67	140.377,57	158.939,90	172.836,10	117.069,80	70.359,15	78.511,20	66.840,79	51.887,82	91.838,03	1.217.095,90	