



Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Obra : REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA RUA ALBERTINO NO BAIRRO MORADA DA BARRA
Processo nº: -
Município/UF: RESENDE-RJ

Cronograma de Obra

DESCRIÇÃO	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	5º Mês	%	6º Mês	%
1.1- SERVIÇOS PRELIMINARES	51.784,03	62.320,44	18.696,13	30,00	12.464,09	20,00	6.232,04	10,00	6.232,04	10,00	6.232,04	10,00	12.464,09	20,00
1.2 - MOVIMENTO DE TERRA	3.931,09	4.730,94	1.892,38	40,00	946,19	20,00	473,09	10,00	1.419,28	30,00	-		-	
1.3 - BASES E PAVIMENTOS	24.512,40	29.499,90	2.949,99	10,00	7.374,97	25,00	14.749,95	50,00	-		-		4.424,98	15,00
1.4 - MOBILIÁRIO URBANO	10.606,01	12.764,00	-		-		-		6.382,00	50,00	5.105,60	40,00	1.276,40	10,00
1.5 - PARQUE INFANTIL	9.967,35	11.995,39	-		-		-		-		5.997,69	50,00	5.997,69	50,00
1.6 - ACADEMIA DE GINÁSTICA	24.346,40	29.300,12	-		-		-		-		14.650,06	50,00	14.650,06	50,00
1.7 - MURETA DO CAMPO	64.967,77	78.186,65	15.637,33	20,00	23.455,99	30,00	23.455,99	30,00	3.909,33	5,00	-		11.728,00	15,00
1.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	56.789,16	68.343,95	-		6.834,39	10,00	-		13.668,79	20,00	27.337,58	40,00	20.503,18	30,00
2.1 - VESTIÁRIO - SERVIÇOS PRELIMINARES	4.979,76	5.992,98	2.397,19	40,00	1.797,89	30,00	1.198,60	20,00	599,30	10,00	-		-	
2.2 - VESTIÁRIO - MOVIMENTO DE TERRA	1.112,86	1.339,30	937,51	70,00	-		401,79	30,00	-		-		-	
2.3 - VESTIÁRIO - ESTRUTURAS	119.921,13	144.321,27	14.432,13	10,00	43.296,38	30,00	43.296,38	30,00	28.864,25	20,00	14.432,13	10,00	-	
2.4 - VESTIÁRIO -REVESTIMENTOS E PINTURA	61.582,54	74.112,64	-		-		-		22.233,79	30,00	22.233,79	30,00	29.645,05	40,00
2.5 - VESTIÁRIO - ESQUADRIAS	29.122,53	35.048,04	-		-		3.504,80	10,00	3.504,80	10,00	14.019,22	40,00	14.019,22	40,00
2.6 - VESTIÁRIO - HIDROSANITÁRIAS	17.732,62	21.340,65	2.134,06	10,00	-		2.134,06	10,00	4.268,13	20,00	4.268,13	20,00	8.536,26	40,00
2.7 - VESTIÁRIO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.684,03	17.671,76	1.767,18	10,00	-		-		5.301,53	30,00	5.301,53	30,00	5.301,53	30,00
2.8 - COBERTURA	27.031,76	32.531,87	-		-		3.253,19	10,00	6.506,37	20,00	9.759,56	30,00	13.012,75	40,00
2.9 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	937,87	1.128,70	-		-		-		-		-		1.128,70	100,00
Totais mensais	524.009,32	630.628,58	60.843,90	9,65	96.169,92	15,25	98.699,90	15,65	102.889,63	16,32	129.337,33	20,51	142.687,91	22,63
Totais acumulados			60.843,90	9,65	157.013,81	24,90	255.713,72	40,55	358.603,34	56,86	487.940,67	77,37	630.628,58	100,00