



Usuário: TELMA OLIVEIRA DE ALMEIDA
CPF: 817.372.547-00

Sair do Sistema

28/11/2025 08:56 - v.3.10.14-b24766721

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

: Instrumento 974687

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

29.179.454/0001-53 - MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES

Voltar

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF

LAE SPA Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	OBRA	1
2	FUNDAÇÕES	—	1	OBRA	3
3	SUPRAESTRUTURA	—	1	OBRA	5
4	PAREDES E PAINÉIS	—	1	OBRA	6
5	ESQUADRIA - GERAL	—	1	OBRA	10
6	COBERTURA	—	1	OBRA	8
7	REVESTIMENTO	—	1	OBRA	9
8	REVESTIMENTO CERÂMICO	—	1	OBRA	12
9	PINTURA	—	1	OBRA	23
10	PAVIMENTAÇÃO	—	1	OBRA	14
11	ELETRICA	—	1	OBRA	15
12	HIDRAULICA	—	1	OBRA	16
13	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	—	1	OBRA	23
14	LIMPEZA DE OBRA	—	1	OBRA	24
15	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	—	2	Administração Local mês 01	1
			3	Administração Local mês 02	3
			4	Administração Local mês 03	3
			5	Administração Local mês 04	3
			6	Administração Local mês 05	5
			7	Administração Local mês 06	5
			8	Administração Local mês 07	5
			9	Administração Local mês 08	6

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			10	Administração Local mês 09	6
			11	Administração Local mês 10	8
			12	Administração Local mês 11	8
			13	Administração Local mês 12	8
			14	Administração Local mês 13	8
			15	Administração Local mês 14	9
			16	Administração Local mês 15	9
			17	Administração Local mês 16	10
			18	Administração Local mês 17	10
			19	Administração Local mês 18	12
			20	Administração Local mês 19	12
			21	Administração Local mês 20	14
			22	Administração Local mês 21	14
			23	Administração Local mês 22	15
			24	Administração Local mês 23	16
			25	Administração Local mês 24	24

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	0,70%	R\$ 28.411,09	0,70%	R\$ 28.411,09
3	11,01%	R\$ 447.361,30	11,71%	R\$ 475.772,39
5	9,23%	R\$ 375.007,79	20,93%	R\$ 850.780,18
6	7,28%	R\$ 295.737,00	28,21%	R\$ 1.146.517,18
8	20,32%	R\$ 825.712,07	48,52%	R\$ 1.972.229,25
9	9,84%	R\$ 400.091,37	58,37%	R\$ 2.372.320,62
10	8,29%	R\$ 336.800,14	66,65%	R\$ 2.709.120,76
12	7,65%	R\$ 310.962,68	74,30%	R\$ 3.020.083,44
14	5,42%	R\$ 220.349,39	79,73%	R\$ 3.240.432,83
15	7,21%	R\$ 293.244,38	86,94%	R\$ 3.533.677,21
16	6,90%	R\$ 280.344,36	93,84%	R\$ 3.814.021,57
23	5,59%	R\$ 227.206,58	99,43%	R\$ 4.041.228,15
24	0,57%	R\$ 23.268,33	100,00%	R\$ 4.064.496,48