

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEF ANA PAULA DOS SANTOS E SANTOS

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 10/2025 - Pará
ORSE - 08/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
20,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 32.089,03	100,00% 32.089,03									
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 60.258,00	10,00% 6.025,80	10,00% 6.025,80	10,00% 6.025,80	10,00% 6.025,80	10,00% 6.025,80	10,00% 6.025,80	10,00% 6.025,80	10,00% 6.025,80	10,00% 6.025,80	10,00% 6.025,80
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 144.502,30	50,00% 72.251,15	50,00% 72.251,15								
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 20.171,47	100,00% 20.171,47									
5	OBRA GROSSA	100,00% 931.454,80	20,00% 186.290,96	20,00% 186.290,96	20,00% 186.290,96	20,00% 186.290,96	20,00% 186.290,96					
6	ACABAMENTOS	100,00% 607.112,90					20,00% 121.422,58	30,00% 182.133,87	30,00% 182.133,87	20,00% 121.422,58		
7	ESQUADRIAS, SOLEIRAS E GRANITOS	100,00% 496.036,15									100,00% 496.036,15	
8	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 71.133,03								50,00% 35.566,52	50,00% 35.566,52	
9	PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 93.690,29									50,00% 46.845,15	50,00% 46.845,15
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 179.778,54		10,00% 17.977,85	20,00% 35.955,71	20,00% 35.955,71	20,00% 35.955,71	20,00% 35.955,71	10,00% 17.977,85			
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 745.865,30		5,00% 37.293,27	5,00% 37.293,27	5,00% 37.293,27	5,00% 37.293,27	10,00% 74.586,53	10,00% 74.586,53	20,00% 149.173,06	20,00% 149.173,06	20,00% 149.173,06
12	PAISAGISMO	100,00% 62.360,00										100,00% 62.360,00
13	PLAYGROUND	100,00% 116.453,28										100,00% 116.453,28
14	FACHADA	100,00% 21.911,10										100,00% 21.911,10
15	ACESSIBILIDADE	100,00% 28.199,20									50,00% 14.099,60	50,00% 14.099,60
16	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 6.869,03										100,00% 6.869,03
Porcentagem			8,76%	8,84%	7,34%	7,34%	10,7%	8,26%	7,76%	8,63%	20,67%	11,71%
Custo			316.828,41	319.839,02	265.565,73	265.565,73	386.988,31	298.701,90	280.724,05	312.187,95	747.746,27	423.737,01
Porcentagem Acumulado			8,76%	17,6%	24,94%	32,28%	42,98%	51,23%	58,99%	67,62%	88,29%	100,0%
Custo Acumulado			316.828,41	636.667,43	902.233,16	1.167.798,89	1.554.787,20	1.853.489,10	2.134.213,15	2.446.401,10	3.194.147,37	3.617.884,42

PEDRO VINÍCIUS NUNES RODRIGUES - ENGº CIVIL

CREA PA 1521065039

SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAGE