

Gerência Executiva de Governo
Gerência Executiva de Governo Palmas/TO
Repasse

03/09/2026

Operação 1080482-32	Convênio Tgov 922382	Unidade GIGOV/PM - 7135
Tomador MUNICIPIO DE BREJINHO DE NAZARE - TO	CNPJ 02.884.153/0001-74	

Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Objetivo Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado
---	--

Empreendimento CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARÉ/TO
--

Nome Completo CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARÉ/TO

Dt Seleção 14/12/2021	Dt Assinatura 30/12/2021	Dt Public. DOU 04/01/2022	Dt Vigência 30/06/2027	Dt Suspensiva
Data LAE 10/10/2023	Autor. SPA 11/10/2023	Aceite VRPL 13/05/2024	Autor. Obra 31/12/2025	Última Vistoria
Receb. PCF	Aprov. PCF	Aprov. SIAFI		

Conta Corrente 1829.3709.574188775-5	Conta Poupança
--	-----------------------

V. Investimento 451.551,00	V. Repasse 432.655,00	V. Contrapartida 1 18.896,00	V. Contrapartida 2 0,00
V. Empenhado 432.655,00	V. Creditado 432.655,00	V. RP Desbloqueado 432.655,00	V. RP Saldo Creditado 0,00
V. Solicitado 432.655,00	V. Necessidade Financeira 0,00	V. Necessidade Informada 0,00	V. Necessidade Aferida 0,00
V. CP Desbloqueado 0,00	V. CP Saldo à Desbloquear 18.896,00	V. CP Creditado 0,00	
V. PTS Repasse 0,00	V. PTS Contrapartida 0,00	V. PTS Desbloqueado 0,00	

P. Obra Inf. 0,00%	P. Obra Exec. 0,00%	Sit. Obra Não iniciada	P. VI Libe. 95,82%	1ª Vigência	Situação CT EM SITUACAO NORMAL	Estágio CT Normal	P. Obra Liberação 0,00%
------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------	--	-----------------------------	-----------------------------------

ID Externa	Simplificado	Portaria
-------------------	---------------------	-----------------



Impositivo NÃO	Parlamentar	Licit. S
--------------------------	--------------------	--------------------

SN SUREP	Gestor MIDR	OBTV SIM
--------------------	-----------------------	--------------------

Apelido do Empreendimento Construção de ponte

Observações do Empreendimento Operação com demanda do MPF em 08/2025.

Operacional Aline Louredo	Engenharia Gerulino Severiano	Social	R. Caixa Maria Elisa
-------------------------------------	---	---------------	--------------------------------

CNPJ	Empresa	Objeto da Licitação	Valor	Dt Licitação
40.374.896/0001-93	JL PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARÉ/TO	405.002,39	
40.374.896/0001-93	JL PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARÉ/TO	405.002,39	
40.374.896/0001-93	JL PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARÉ/TO	405.002,39	15/04/2024
Valor Total:			1.215.007,17	

Tipo de Documento	Órgão Emissor	Nº Documento	Dt Emissão	Validade	Meta
Licença de Instalação	NATURATINS	127-2023	25/09/2023	24/09/2029	PONTE CÓRREGO MATO ALTO

Atividade(s)	Nome Profissional	Nº ART/RRT	Dt Emissão	CREA/CAU	Meta	Empresa/CTE F	Observações
Projeto, Orçamento	DOMINGOS JOSÉ DA COSTA	TO20220388108	30/09/2022	CREA 211808/D-TO	CONSTRUÇÃO DE PONTE		ART

Empenhos		
Data	Nota de Empenho	Valor
22/12/2021	2021NE800585	432.655,00

Créditos de Recursos			
Data	Tipo	Valor	Ordem Bancária
31/12/2025	Recebido	27.652,61	001905
31/12/2025	Recebido	405.002,39	001890

Data Entrada	Data Limite	VI Solicitado / BM	VR Solicitado / BM	VCP Solicitado / BM	Rendimento Solicitado / BM	Percentual Solicitado / BM
Sem registros de solicitações						

Data Liberação	VI Liberado	VR Liberado	VCP Liberado	Rendimento Liberado	Percentual Liberado	Glosa VR	Glosa VCP	Glosa Rendimento
Sem registros de liberações								

Desbloqueios Efetivados



Data	Repasse	Contrapartida	Total	CP / Investimento	Sit. Desbloq. PCP
10/06/2026	432.655,00	0,00	432.655,00	0,00%	-
	432.655,00	0,00	432.655,00		

Identificação	Apontamento
26/06/2026	Assinatura do Termo Aditivo: Altera vigência: 30/06/2027
09/05/2024 VRPL Engenharia	Após a análise da documentação anexada e das informações diretamente preenchidas no Módulo VRPL da Plataforma Transferegov, temos a informar: 1 - Sob os aspectos de engenharia a VRPL foi considerada viável. O Tomador deverá aguardar o ""aceite"", que ocorrerá após a análise operacional. 2 - Na hipótese de haver necessidade de ajustes no CTEF ou Ordem de Serviço, deve ser utilizado o Módulo ""Acompanhamento de Obra"" da Plataforma Transferegov (que estará disponível após o ""aceite"" da VRPL). 3 - Em face da sensibilidade dos objetos contratuais ao período chuvoso, recomenda-se o acompanhamento rigoroso, devendo ser usados relatórios fotográficos do antes, durante e depois, com as fotografias georreferenciadas e, preferencialmente, tiradas dos mesmos pontos e perspectivas.

Data Entrada	Protocolo	Protocolo Assunto	Dias Trans.
Sem registros de protocolos em tratamento			

Últimos documentos Produzidos				
Data	Número	Ano	Doc	Descrição
07/07/2026	4749	2026	CE	PM Brejinho de Nazaré - CAIXA - CR OGU MIDR 922382/2021 - Operação 1080482-32 - Termo Aditivo
02/01/2026	24	2026	CE	PM Brejinho de Nazaré - CAIXA - CR OGU MIDR 922382/2021 - Operação 1080482-32 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV
02/01/2026	23	2026	CE	PM Brejinho de Nazaré - CR OGU MIDR 922382/2021 - Operação 1080482-32 - Comunica crédito de recursos ao legislativo
15/07/2025	3945	2025	CE	PM Brejinho de Nazaré - CAIXA - CR OGU MIDR 922382/2021 - Operação 1080482-32 - Ex-Ofício de Vigência
07/07/2025	3711	2025	CE	PM Brejinho de Nazaré - CAIXA - CR OGU MIDR 922382/2021 - Operação 1080482-32 - Termo Aditivo - Inclusão no Regime Simplificado
26/05/2025	2779	2025	CE	PM Brejinho de Nazaré - CAIXA - CR OGU MIDR 922382/2021 - Operação 1080482-32 - Término do prazo de vigência
30/06/2025	291	2025	OF	Ex-Ofício de Vigência
26/08/2024	6606	2024	CE	PM Brejinho de Nazaré - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MIDR 922382/2021 - Operação 1080482-32 - Termo Aditivo
08/08/2024	6121	2024	CE	PM Brejinho de Nazaré - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MIDR 922382/2021 - Operação 1080482-32 - Término do prazo de vigência
19/07/2024	5614	2024	CE	PM Brejinho de Nazaré - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MIDR 922382/2021 - Operação 1080482-32 - Termo Aditivo

Etiquetas da Operação	
Impacta no IGAT	Sem CPS Vigente
Andamento Normal	RAP 2021 Desbloqueado
RAP Revalidado - LCP 215/2025	Sit. Atual Vencida - Impacto IGAT
OBTV	PC 33/2023 - EXECUÇÃO 365 DIAS
RP 9 - Relator	Regime Simplificado (PC 028/2024)
Aplicação retroativa de regras da PC 33/2023 (TA)	Apostilamento PC033/2023
Regime Simplificado - Termo Aditivo	Regime Simplificado 100% Desbloqueado

Situação Atual
O contrato possui vigência até 30/06/2026, com autorização de início de objeto prevista para 31/12/2025. O último desbloqueio de recursos ocorreu em 10/06/2026, sendo que o prazo limite para apresentação da ordem de serviço estava estabelecido para 10/01/2026. A operação encontra-se sem execução física registrada até o momento.

Data	Histórico	Usuário	P. Atitude
06/08/2026	Protocolo Finalizado 309044/2026 (ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA/CLÁUSULA SUSPENSIVA) finalizada em 06/08/2026 14:42:20 - Finalizada com Sucesso - Obs:	Aline Louredo	
05/08/2026	Protocolo: 309044/2026 - GIGOV/PM - Segue em anexo Termo Aditivo alteração de vigência assinado.	Dayane Silva	
16/07/2026	Protocolo Finalizado 224694/2026 (OGU - ALTERAÇÃO CONTRATUAL/OGU - ANÁLISE OPERACIONAL) finalizada em 16/07/2026 16:09:47 - Finalizada com Sucesso	Aline Louredo	
13/07/2026	Protocolo: 224694/2026 - Tarefa - GIGOV/PM - EM ANEXO PUB DOU DE EXTRATO DE TA - Alteração de Vigência	Matheus Cardoso	
07/07/2026	Protocolo Finalizado 218065/2026 (OGU - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA/OGU - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) finalizada em 07/07/2026 15:44:28 - Finalizada com Sucesso	Aline Louredo	
07/07/2026	Protocolo: 218065/2026 - Mensagem - PM Brejinho de Nazare - TO - Segue em anexo Ofício n°. 012/2026/CONV, juntamente com o Cronograma de Vigência, solicitando a prorrogação de vigência do Contrato de Repasse n°. 922382/2021 - Operação 1080482-32. Segue os documentos: Ofício 012 Prorrogação CR 922382 CRONOGRAMA VIGÊNCIA CV 922382 Ponte 2026	Matheus Cardoso	
07/07/2026	Numera Documento: CE GIGOV/PM 4749/2026 - PM Brejinho de Nazaré - CAIXA - CR OGU MIDR 922382/2021 - Operação 1080482-32 - Termo Aditivo	Aline Louredo	
26/06/2026	Documento Gerado: Termo Aditivo (Altera vigência: 30/06/2027)	Aline Louredo	
18/06/2026	Protocolo Finalizado 187154/2026 (OGU - ATENDIMENTO TOMADORES/REUNIÕES/OGU - ATENDIMENTO TOMADORES - OPERACIONAL) finalizada em 18/06/2026 15:07:53 - Finalizada com Sucesso	Aline Louredo	
18/06/2026	Protocolo: 187154/2026 - Tarefa - GIGOV/PM - Situação Atual	Dayane Silva	