



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALORES	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		R\$ 40.727,73						
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,85%	R\$ 1.976,80	R\$ 329,33	R\$ 329,33	R\$ 329,33	R\$ 329,33	R\$ 329,33	R\$ 330,12
				16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	95,15%	R\$ 38.750,93	R\$ 6.455,90	R\$ 6.455,90	R\$ 6.455,90	R\$ 6.455,90	R\$ 6.455,90	R\$ 6.471,41
				16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
	VALOR TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 40.727,73	R\$ 6.785,24	R\$ 6.785,24	R\$ 6.785,24	R\$ 6.785,24	R\$ 6.785,24	R\$ 6.801,53
				R\$ 6.785,24	R\$ 13.570,48	R\$ 20.355,72	R\$ 27.140,96	R\$ 33.926,20	R\$ 40.727,73
				16,66%	33,32%	49,98%	66,64%	83,30%	100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50%	R\$ 17.761,27	R\$ 17.761,27					
				100%					
3.0	FUNDAÇÃO	12,40%	R\$ 48.970,93	R\$ 24.485,46	R\$ 24.485,46				
				50%	50%				
4.0	ESTRUTURA METÁLICA	33,75%	R\$ 133.334,24				R\$ 66.667,12	R\$ 66.667,12	
							50%	50%	
5.0	COBERTURA	14,31%	R\$ 56.546,37						R\$ 56.546,37
									100%
6.0	PISO DA QUADRA	25,14%	R\$ 99.302,22			R\$ 99.302,22			
						100%			
7.0	TRAVE E POSTE	4,18%	R\$ 16.509,21						R\$ 16.509,21
									100%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,39%	R\$ 21.303,36				R\$ 10.651,68	R\$ 10.651,68	
							50%	50%	
9.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,34%	R\$ 1.344,56						R\$ 1.344,56
									100%
	VALOR TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO	100,00%	R\$ 395.072,16	R\$ 42.246,74	R\$ 24.485,46	R\$ 99.302,22	R\$ 77.318,80	R\$ 77.318,80	R\$ 74.400,14
				R\$ 42.246,74	R\$ 66.732,20	R\$ 166.034,42	R\$ 243.353,22	R\$ 320.672,02	R\$ 395.072,16
	VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 435.799,88	10,69%	16,89%	42,03%	61,60%	81,17%	100,00%

JEFFERSON JAIME CASSOLI
 CREA 109612/V TO
 ENGENHEIRO CIVIL