

OBRA: Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Vereadores de Capitão



BDI Padrão: 22,91%

Bancos:

SINAPI: RS 2/2025

SICRO3: RS 1/2025

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês
1	Serviços Preliminares	100% 7.440,41	70% 5.208,28	30% 2.232,12			
2	Infraestrutura - Ampliação Banheiros e Copa	100% 10.210,99	100% 10.210,99				
3	Supraestrutura - Ampliação Banheiro e Copa	100% 28.601,27	20% 5.720,26	70% 20.020,89	10% 2.860,12		
4	Cobertura	100% 61.289,50	10% 6.128,95	60% 36.773,70	20% 12.257,90	10% 6.128,95	
5	Instalações elétricas	100% 6.776,44		80% 5.421,15	20% 1.355,29		
6	Instalações Hidrossanitárias	100% 12.696,31		50% 6.348,16	20% 2.539,26		30% 3.808,89
7	Reforma Varanda	100% 10.339,43	70% 7.237,60		30% 3.101,83		
8	Plataforma Elevatória	100% 63.117,49				100% 63.117,49	
9	Revestimentos	100% 7.406,93			100% 7.406,93		
10	Forro	100% 25.517,60			100% 25.517,60		
11	Palco e Shaft	100% 23.004,75					100% 23.004,75
12	Esquadrias	100% 3.177,09			100% 3.177,09		
13	Pintura	100% 19.735,04					100% 19.735,04
14	Pintura Brasão e Letreiros	100% 5.686,77					100% 5.686,77
Porcentagem do período		1,00	11,12%	24,84%	20,43%	24,30%	18,33%
Total do período		285.000,00	34.506,07	70.796,02	58.216,02	69.246,44	52.235,45
Porcentagem acumulada			11,12%	36,95%	57,37%	81,67%	100,00%
Total acumulado			34.506,07	105.302,09	163.518,11	232.764,55	285.000,00

ARROIO DO MEIO 24 DE JULHO DE 2025

CONSTRUTORA NELDA LTDA
CNPJ 48.587.741-00001-47

FELIPE POCHMANN KIRCH
Crea RS212756 - Responsável Técnico