

SINAPI: RS 2/2025
SICRO3: RS 1/2025

Obra: **Reforma e Ampliação da Câmara de Vereadores de Capitão**

BDI Padrão: **22,910%**



Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês
1	Serviços Preliminares	100,00% 7.939,90	70,00% R\$5.557,93	30,00% R\$2.381,97	-	-	-
2	Infraestrutura - Ampliação Banheiros e Copa	100,00% 10.896,47	100,00% R\$10.896,47	-	-	-	-
3	Supraestrutura - Ampliação Banheiro e Copa	100,00% 30.521,33	20,00% R\$6.104,27	70,00% R\$21.364,93	10,00% R\$3.052,13	-	-
4	Cobertura	100,00% 65.403,98	10,00% R\$6.540,40	60,00% R\$39.242,39	20,00% R\$13.080,80	10,00% R\$6.540,40	-
5	Instalações elétricas	100,00% 7.231,35	-	80,00% R\$5.785,08	20,00% R\$1.446,27	-	-
6	Instalações Hidrossanitárias	100,00% 13.548,64	-	50,00% R\$6.774,32	20,00% R\$2.709,73	-	30,00% R\$4.064,59
7	Reforma Varanda	100,00% 11.033,53	70,00% R\$7.723,47	-	30,00% R\$3.310,06	-	-
8	Plataforma Elevatória	100,00% 67.354,68	-	-	-	100,00% R\$67.354,68	-
9	Revestimentos	100,00% 7.904,17	-	-	100,00% R\$7.904,17	-	-
10	Forro	100,00% 27.230,64	-	-	100,00% R\$27.230,64	-	-
11	Palco e Shaft	100,00% 24.549,10	-	-	-	-	100,00% R\$24.549,10
12	Esquadrias	100,00% 3.390,37	-	-	100,00% R\$3.390,37	-	-
13	Pintura	100,00% 21.059,89	-	-	-	-	100,00% R\$21.059,89
14	Pintura Brasão e Letreiros	100,00% 6.068,53	-	-	-	-	100,00% R\$6.068,53
Porcentagem do período		100,00%	12,11%	24,84%	20,43%	24,30%	18,33%
Total do período		R\$304.132,59	R\$36.822,54	R\$75.548,69	R\$62.124,17	R\$73.895,08	R\$55.742,11
Porcentagem acumulada			12,11%	36,95%	57,37%	81,67%	100,00%
Total acumulado			R\$36.822,54	R\$112.371,23	R\$174.495,40	R\$248.390,48	R\$304.132,59

Total

304.132,58

Capitão, 22 de maio de 2025

Eng Aline Patrícia Hünemeier Capitão
CREA-RS 237668