

40
Miguel

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - PADRÃO FNDE
 LOCAL: POVOADO DE VILA SÃO MIGUEL, PEIXE - TO
 PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE - TO

Item	Discriminação dos serviços	Total Item		1ª Parcela (11/2024)		2ª Parcela (12/2024)		3ª Parcela (01/2025)		4ª Parcela (02/2025)		5ª Parcela (03/2025)	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ -	0,00%										
1.2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 540,81	0,11%	R\$ 540,81	100,00%								
1.3	INFRAESTRUTURA	R\$ -	0,00%										
1.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 3.580,63	0,72%	R\$ 3.580,63	100,00%								
1.5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 21.640,31	4,34%	R\$ 10.820,16	50,00%	R\$ 10.820,16	50,00%						
1.6	COBERTURA	R\$ 4.506,07	0,90%			R\$ 4.506,07	100,00%						
1.7	ESQUADRIAS	R\$ 12.305,30	2,47%					R\$ 12.305,30	100,00%				
1.8	REVESTIMENTOS	R\$ 54.009,92	10,82%					R\$ 54.009,92	100,00%				
1.9	PISOS	R\$ 168.604,64	33,79%	R\$ 84.302,32	50,00%	R\$ 84.302,32	50,00%						
1.10	PINTURA	R\$ 84.309,22	16,90%					R\$ 25.292,77	30,00%	R\$ 59.016,45	70,00%		
1.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 8.951,47	1,79%					R\$ 8.951,47	100,00%				
1.12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 15.279,06	3,06%							R\$ 15.279,06	100,00%		
1.13	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 29.370,50	5,89%							R\$ 29.370,50	100,00%		
1.14	INTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 24.649,17	4,94%									R\$ 24.649,17	100,00%
1.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA	R\$ 4.268,61	0,86%									R\$ 4.268,61	100,00%
1.16	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 66.926,33	13,41%									R\$ 66.926,33	100,00%
TOTAL GERAL		R\$ 498.942,03	100,00%	R\$ 99.243,92	19,89%	R\$ 99.628,55	19,97%	R\$ 100.559,46	20,15%	R\$ 103.666,01	20,78%	R\$ 95.844,11	19,21%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 99.243,92	19,89%	R\$ 198.872,46	39,86%	R\$ 299.431,92	60,01%	R\$ 403.097,93	80,79%	R\$ 498.942,04	100,00%

Francisco Augusto da S. Valentin
 FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 315.184/D-TO

**VISTO PELO
 CONTROLE INTERNO**

Miguel

111
Miguel