

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
	OBRA:	REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL ZEFERINO PEREIRA					DATA :		16/04/2026		BDI :		23,54%	
	LOCAL:	RUA 13 S/N - CENTRO - SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO					FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
	CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO					SINAPI		2026/03 SEM DESONERAÇÃO		115,23%		71,98%	
							PRÓPRIA		PROPRIA		0,00%		0,00%	
	UNIDADES:	1283.34M2												
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 211,40													

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,77	R\$ 15.641,42	26,97	R\$ 4.218,49	51,56	R\$ 8.064,72	21,47	R\$ 3.358,21	100,00	R\$ 15.641,42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,72	R\$ 12.817,91	100,00	R\$ 12.817,91					100,00	R\$ 12.817,91
3	COBERTURA	29,56	R\$ 80.196,46	70,00	R\$ 56.137,52	30,00	R\$ 24.058,94			100,00	R\$ 80.196,46
4	ESQUADRIAS	4,20	R\$ 11.402,50			100,00	R\$ 11.402,50			100,00	R\$ 11.402,50
5	PISO	35,52	R\$ 96.359,33			100,00	R\$ 96.359,33			100,00	R\$ 96.359,33
6	PINTURA	19,80	R\$ 53.722,95					100,00	R\$ 53.722,95	100,00	R\$ 53.722,95
7	LIMPEZA DE OBRA	0,43	R\$ 1.163,41					100,00	R\$ 1.163,41	100,00	R\$ 1.163,41
R\$ 271.303,98				26,97	R\$ 73.173,92	51,56	R\$ 139.885,49	21,47	R\$ 58.244,57	R\$ 271.303,98	
				26,97	R\$ 73.173,92	78,53	R\$ 213.059,41	100,00	R\$ 271.303,98		

Leonardo Sousa Amorim
Engenheiro Civil
CREA 307258/D-TO