



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA**  
Praça Ives de Oliveira. Centro, s/n CEP: 47520-000  
CNPJ: 63.083.976/0001-95



<b>OBRA:</b>				<b>AGENTE PROMOTOR:</b>	<b>DATA:</b>		<b>Nº ART/RRT:</b>
ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA COBERTA				SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA BAHIA	21/11/2025		0
<b>ENDEREÇO:</b>				<b>AGENTE EXECUTOR:</b>	<b>BDI:</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>
JARDIM IMPERIAL, IBOTIRAMA - BAHIA				PREFEITURA DE IBOTIRAMA	25,15%		53,05% MÊS
<b>Nº PROCESSO / SEI:</b>				<b>AGENTE FINANCEIRO:</b>	<b>DESONERAÇÃO</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>
011.16327.2023.0107580-24				ESTADO DA BAHIA	COM DESONERAÇÃO		92,66% HORA

## CRONOGRAMA

Item	Descrição	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total	Peso (%)
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	18.212,00	18.212,00	18.212,00	18.212,00	18.212,00	18.212,00	18.212,00	18.212,00	18.212,00	18.212,00	18.255,72	18.255,72	218.631,42	4,48%
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%		
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	137.149,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.149,13	2,81%
		100,00%													
1.3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	31.180,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.180,94	0,64%
		100,00%													
1.4	FUNDAÇÕES	22.376,30	22.376,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.752,59	0,92%
		50,00%	50,00%												
1.5	ESTRUTURA	-	154.607,69	386.519,22	231.911,53	-	-	-	-	-	-	-	-	773.038,44	15,86%
			20,00%	50,00%	30,00%										
1.6	PAREDES E VEDAÇÕES	-	-	-	39.669,15	26.446,10	52.892,20	13.223,05	-	-	-	-	-	132.230,49	2,71%
					30,00%	20,00%	40,00%	10,00%							
1.7	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	146.963,99	146.963,99	97.976,00	97.976,00	-	489.879,98	10,05%
									30,00%	30,00%	20,00%	20,00%			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA**  
Praça Ives de Oliveira, Centro, s/n CEP: 47520-000  
CNPJ: 63.083.976/0001-95



<b>OBRA:</b>				<b>AGENTE PROMOTOR:</b>	<b>DATA:</b>		<b>Nº ART/RRT:</b>
ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA COBERTA				SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA BAHIA	21/11/2025		0
<b>ENDEREÇO:</b>				<b>AGENTE EXECUTOR:</b>	<b>BDI:</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>
JARDIM IMPERIAL, IBOTIRAMA - BAHIA				PREFEITURA DE IBOTIRAMA	25,15%		53,05% MÊS
<b>Nº PROCESSO / SEI:</b>				<b>AGENTE FINANCEIRO:</b>	<b>DESONERAÇÃO</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>
011.16327.2023.0107580-24				ESTADO DA BAHIA	COM DESONERAÇÃO		92,66% HORA

## CRONOGRAMA

Item	Descrição	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total	Peso (%)
1.8	COBERTURA	-	95.264,68	95.264,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.529,36	3,91%
			50,00%	50,00%											
1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO	103.496,51	103.496,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.993,02	4,25%
		50,00%	50,00%												
1.10	REVESTIMENTOS	-	-	-	-	115.257,81	69.154,69	46.103,12	-	-	-	-	-	230.515,62	4,73%
						50,00%	30,00%	20,00%							
1.11	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	194.021,27	194.021,27	-	-	-	-	-	388.042,53	7,96%
							50,00%	50,00%							
1.12	PINTURA	-	-	-	-	-	23.816,97	35.725,46	35.725,46	23.816,97	-	-	-	119.084,86	2,44%
							20,00%	30,00%	30,00%	20,00%					
1.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-	-	-	-	19.955,38	-	-	-	-	-	-	-	19.955,38	0,41%
						100,00%									
1.14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	-	-	-	-	34.622,59	34.622,59	-	-	-	-	-	-	69.245,17	1,42%
						50,00%	50,00%								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA**  
Praça Ives de Oliveira. Centro, s/n CEP: 47520-000  
CNPJ: 63.083.976/0001-95



<b>OBRA:</b>				<b>AGENTE PROMOTOR:</b>	<b>DATA:</b>		<b>Nº ART/RRT:</b>
ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA COBERTA				SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA BAHIA	21/11/2025		0
<b>ENDEREÇO:</b>				<b>AGENTE EXECUTOR:</b>	<b>BDI:</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>
JARDIM IMPERIAL, IBOTIRAMA - BAHIA				PREFEITURA DE IBOTIRAMA	25,15%		53,05% MÊS
<b>Nº PROCESSO / SEI:</b>				<b>AGENTE FINANCEIRO:</b>	<b>DESONERAÇÃO</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>
011.16327.2023.0107580-24				ESTADO DA BAHIA	COM DESONERAÇÃO		92,66% HORA

## CRONOGRAMA

Item	Descrição	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total	Peso (%)
1.15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	-	-	-	-	-	-	-	45.293,96	-	-	-	-	45.293,96	0,93%
									100,00%						
1.16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	-	-	-	721,61	-	-	-	-	-	-	-	-	721,61	0,01%
					100,00%										
1.17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.015,67	11.015,67	0,23%
													100,00%		
1.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	-	-	21.442,15	10.721,08	-	-	10.721,08	32.163,23	32.163,23	-	-	-	107.210,77	2,20%
				20,00%	10,00%			10,00%	30,00%	30,00%					
1.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.824,22	112.824,22	150.432,29	376.080,72	7,71%
											30,00%	30,00%	40,00%		
1.20	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.248,93	2.248,93	4.497,86	0,09%
												50,00%	50,00%		
2.1	FUNDAÇÃO	62.159,17	62.159,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.318,33	2,55%
		50,00%	50,00%												



<b>OBRA:</b>				<b>AGENTE PROMOTOR:</b>	<b>DATA:</b>		<b>Nº ART/RRT:</b>
ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA COBERTA				SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA BAHIA	21/11/2025		0
<b>ENDEREÇO:</b>				<b>AGENTE EXECUTOR:</b>	<b>BDI:</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>
JARDIM IMPERIAL, IBOTIRAMA - BAHIA				PREFEITURA DE IBOTIRAMA	25,15%		53,05% MÊS
<b>Nº PROCESSO / SEI:</b>				<b>AGENTE FINANCEIRO:</b>	<b>DESONERAÇÃO</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>
011.16327.2023.0107580-24				ESTADO DA BAHIA	COM DESONERAÇÃO		92,66% HORA

## CRONOGRAMA

Item	Descrição	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total	Peso (%)
2.2	ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	17.715,05	7.592,16	-	-	-	25.307,21	0,52%
									70,00%	30,00%					
2.3	PAREDES E PAINÉIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.835,25	4.835,25	-	-	9.670,50	0,20%
										50,00%	50,00%				
2.4	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	187.793,99	187.793,99	-	-	-	375.587,97	7,70%
									50,00%	50,00%					
2.5	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	38.358,34	-	-	-	38.358,34	0,79%
										100,00%					
2.6	REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	8.049,25	8.049,25	-	-	-	16.098,50	0,33%
									50,00%	50,00%					
2.7	PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.246,59	34.246,59	68.493,17	1,40%
												50,00%	50,00%		
2.8	SERRALHARIA/DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	69.154,57	69.154,57	-	-	138.309,13	2,84%
										50,00%	50,00%				



OBRA:				AGENTE PROMOTOR:	DATA:		Nº ART/RRT:
ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA COBERTA				SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA BAHIA	21/11/2025		0
ENDEREÇO:				AGENTE EXECUTOR:	BDI:		ENCARGOS SOCIAIS:
JARDIM IMPERIAL, IBOTIRAMA - BAHIA				PREFEITURA DE IBOTIRAMA	25,15%		53,05% MÊS
Nº PROCESSO / SEI:				AGENTE FINANCEIRO:	DESONERAÇÃO		ENCARGOS SOCIAIS:
011.16327.2023.0107580-24				ESTADO DA BAHIA	COM DESONERAÇÃO		92,66% HORA

## CRONOGRAMA

Item	Descrição	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total	Peso (%)
2.9	DRENAGEM PLUVIAL/DRENO AR CONDICIONADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.179,81	9.179,81	-	18.359,62	0,38%
											50,00%	50,00%			
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.923,11	6.923,11	-	13.846,21	0,28%
											50,00%	50,00%			
2.11	SPDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.075,28	13.075,28	0,27%
													100,00%		
2.12	INSTALAÇÕES CONTRA-INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.151,40	3.151,40	0,06%
													100,00%		
2.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.068,54	1.068,54	2.137,07	0,04%
												50,00%	50,00%		
3.1	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.180,38	12.270,56	20.450,94	40.901,88	0,84%
											20,00%	30,00%	50,00%		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA**  
Praça Ives de Oliveira. Centro, s/n CEP: 47520-000  
CNPJ: 63.083.976/0001-95



<b>OBRA:</b>					<b>AGENTE PROMOTOR:</b>	<b>DATA:</b>			<b>Nº ART/RRT:</b>
ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA COBERTA					SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA BAHIA	21/11/2025			0
<b>ENDEREÇO:</b>					<b>AGENTE EXECUTOR:</b>	<b>BDI:</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>
JARDIM IMPERIAL, IBOTIRAMA - BAHIA					PREFEITURA DE IBOTIRAMA	25,15%			53,05% MÊS
<b>Nº PROCESSO / SEI:</b>					<b>AGENTE FINANCEIRO:</b>	<b>DESONERAÇÃO</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>
011.16327.2023.0107580-24					ESTADO DA BAHIA	COM DESONERAÇÃO			92,66% HORA

## CRONOGRAMA

Item	Descrição	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total	Peso (%)
3.2	MUROS, FECHAMENTO E COMPLEMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.006,56	108.009,83	180.016,39	360.032,78	7,38%
											20,00%	30,00%	50,00%		
3.3	PAISAGISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.812,03	31.812,03	0,65%
													100,00%		
TOTAL GERAL SIMPLES:		374.574,04	456.116,34	521.438,05	301.235,36	214.493,87	392.719,70	318.005,97	491.916,92	536.939,75	399.291,87	403.003,30	465.773,77	4.875.508,94	100,00%
TOTAL GERAL ACUMULADO:		374.574,04	830.690,37	1.352.128,42	1.653.363,79	1.867.857,66	2.260.577,36	2.578.583,33	3.070.500,25	3.607.440,00	4.006.731,87	4.409.735,17	4.875.508,94		