

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1 Vendinha
ID:1006711
Endereço: RUA 19 COM RUA 10, Nº 29 Residencial Ouro Verde-
Município: Padre Bernardo Go

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.515,09	1,21%	100,00%									
				32.515,09									
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	-	0,00%	15%	85%								
				-									
3	FUNDAÇÕES	-	0,00%		70%	30%							
					-	-							
4	SUPERESTRUTURA	17.188,37	0,64%		10%	70%	20%						
					1.718,84	12.031,86	3.437,67						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	49.874,72	1,86%			15%	40%	45%					
						7.481,21	19.949,89	22.443,62					
6	ESQUADRIAS	324.906,77	12,13%			10%			40%	30%	20%		
							-	32.490,68	129.962,71	97.472,03	64.981,35		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	382.708,60	14,28%			25%	35%	25%	15%				
						95.677,15	133.948,01	95.677,15	57.406,29				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.700,63	0,14%			100%							
						3.700,63							
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	427.510,89	15,96%				15%	20%	20%	20%	20%	5%	
							64.126,63	85.502,18	85.502,18	85.502,18	85.502,18	21.375,54	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	341.922,64	12,76%				15%	15%	25%	20%	25%		
							51.288,40	51.288,40	85.480,66	68.384,53	85.480,66		
11	PINTURA	117.090,86	4,37%							30%	25%	40%	5%
										35.127,26	29.272,71	46.836,34	5.854,54
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	66.805,51	2,49%				10%	20%	30%	20%	10%	10%	
							6.680,55	13.361,10	20.041,65	13.361,10	6.680,55	668055,13%	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	26.858,28	1,00%					20%	20%	30%	25%	5%	
								5.371,66	5.371,66	8.057,48	6.714,57	1.342,91	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	69.699,16	2,60%				20%	20%	20%	20%	20%		
							13.939,83	13.939,83	13.939,83	13.939,83	13.939,83		
15	LOUÇAS E METAIS	98.449,51	3,67%						10%	20%	30%	40%	
									9.844,95	19.689,90	29.534,85	39.379,81	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	6.327,51	0,24%				30%	30%			20%	20%	
							1.898,25	1.898,25			1.265,50	1.265,50	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	54.400,57	2,03%				5%	10%	10%	20%	30%	25%	
							2.720,03	5.440,06	5.440,06	10.880,11	16.320,17	13.600,14	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	283.949,37	10,60%				5%	5%	10%	20%	25%	25%	10%
							14.197,47	14.197,47	28.394,94	56.789,87	70.987,34	70.987,34	28.394,94
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	2.762,40	0,10%					20%				80%	
								552,48				2.209,92	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	55.576,51	2,07%							20%	30%	30%	20%
										11.115,30	16.672,95	16.672,95	11.115,30
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	8.059,16	0,30%										100%
													8.059,16
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	44.322,73	1,65%		15%	10%				30%	20%	15%	10%

[illegible]