

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY E UMA ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA ESCOLA MARIA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO - PE.


LOCAL: ESCOLA MARIA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO - DISTRITO DE CONCEIÇÃO - RIO FORMOSO/PE

RECURSOS: PRÓPRIOS

DATA: SETEMBRO DE 2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 24.672,00	R\$ 4.112,00	R\$ 4.112,00	R\$ 4.112,00	R\$ 4.112,00	R\$ 4.112,00	R\$ 4.112,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.380,28	R\$ 3.380,28					
3.0	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R\$ 24.542,09	R\$ 24.542,09					
4.0	ESTRUTURA	R\$ 11.339,33	R\$ 11.339,33					
5.0	ALVENARIA E VEDAÇÃO	R\$ 13.731,92		R\$ 13.731,92				
6.0	ALAMBRADOS	R\$ 64.407,25				R\$ 32.203,63	R\$ 32.203,63	
7.0	PINTURA	R\$ 5.499,41						R\$ 5.499,41
8.0	PISO	R\$ 75.063,19			R\$ 56.297,39	R\$ 18.765,80		
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.783,72					R\$ 9.783,72	
10.0	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	R\$ 4.880,10						R\$ 4.880,10
11.0	ÁREA DE CONVIVÊNCIA							
11.1	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 48.233,69		R\$ 48.233,69				
11.2	CANTEIROS	R\$ 5.641,35					R\$ 5.641,35	
11.3	PAISAGISMO	R\$ 8.262,24					R\$ 8.262,24	
11.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 29.077,33						R\$ 29.077,33
11.5	BRINQUEDOS	R\$ 18.291,68						R\$ 18.291,68
	VALOR TOTAL	R\$ 346.805,58	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
	VALOR SIMPLES (R\$)		R\$ 43.373,70	R\$ 66.077,61	R\$ 60.409,39	R\$ 55.081,42	R\$ 60.002,94	R\$ 61.860,52
	PERCENTUAL SIMPLES (%)		12,51%	19,05%	17,42%	15,88%	17,30%	17,84%
	VALOR ACUMULADO (R\$)		R\$ 43.373,70	R\$ 109.451,31	R\$ 169.860,70	R\$ 224.942,13	R\$ 284.945,06	R\$ 346.805,58
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)		12,51%	31,56%	48,98%	64,86%	82,16%	100,00%


 Vitor Mateus dos Anjos Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/PE: 182078026-0