



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO – MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA –

FNDE – CRECHE TIPO 2

ÓRGÃO CONCEDENTE: FNDE

FRENTES DE OBRA

1. Distribuição das Frentes de Serviços

Primeira Frente – 1º Mês

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL;
- SERVIÇOS PRELIMINARES ;
- MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES;

Segunda Frente – 2º Mês

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL;
- FUNDAÇÕES;
- PILARES DA SUPERESTRUTURA;
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS;
- DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS;
- UNIDADE DE TRATAMENTO;
- PISO DE CONCRETO;
- IPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BADRAMES E PISOS

Terceira Frente – 3º Mês

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL;
- VIGAS,VERGAS;
- PILARES DA MURETA DA SUPERESTRUTURA;
- CASA DE GÁS ;



- 50% DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA DA SUPERESTRUTURA;
- ELEMENTOS VAZADOS;
- 50% DA ALVENARIA DE VEDAÇÃO;
- QUADROS;
- DISJUNTORES, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS, CABOS E FIOS CONDUTORES DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA;

Quarta Frente – 4º Mês

- Administração Local;
- 50% DA ESTRUTURA METÁLICA DA SUPERESTRUTURA;
- 50% DA ALVENARIA DE VEDAÇÃO;
- ALVENARIA DA MURETA;
- DIVISÓRIAS;
- ESQUADRIAS;
- 50% DE SISTEMAS DE COBERTURA;
- ELETROCALHAS;
- ILUMINAÇÃO E TOMADAS;
- INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO;
- CABEAMENTO ESTRUTURADO;
- SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA;
- SPDA;

Quinta Frente – 5º Mês

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL;
- 50% DO SISTEMA DE COBERTURA;
- REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS;
- SISTEMAS DE PISOS;



Sexta Frente – 6º Mês (Conclusão)

- Administração Local;
- PINTURAS E ACABAMENTOS;
- LOUÇAS;
- ACESSÓRIOS E METAIS;
- INSTALAÇÕES DE GÁS E COMBUSTÍVEL;
- PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO;
- SERVIÇOS COMPLEMENTARES;
- SERVIÇOS FINAIS;