



Obra
Sistema de abastecimento de água para a rede municipal de educação do
Município de São Bento

Bancos
SINAPI - 09/2025 -
Maranhão
SBC - 11/2025 -
Maranhão
SICRO3 - 07/2025 -
Maranhão
ORSE - 09/2025 -

B.D.I.
23,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	60 DIAS	120 DIAS	180 DIAS	240 DIAS	300 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 87.793,25	100,00% 87.793,25					
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 121.452,60	16,66% 20.234,00	16,66% 20.234,00	16,66% 20.234,00	16,66% 20.234,00	16,60% 20.161,13	16,76% 20.355,46
3	PERFURAÇÃO DE POÇOS	100,00% 917.412,40		50,00% 458.706,20	50,00% 458.706,20			
4	RECALQUE - MONTAGEM ELETROMECÂNICA	100,00% 176.247,10			50,00% 88.123,55	50,00% 88.123,55		
5	RECALQUE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 103.212,64			50,00% 51.606,32	50,00% 51.606,32		
6	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS	100,00% 87.714,80			50,00% 43.857,40	50,00% 43.857,40		
7	CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO	100,00% 109.602,50		50,00% 54.801,25	50,00% 54.801,25			
8	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	100,00% 1.256.115,95				25,00% 314.028,99	50,00% 628.057,98	25,00% 314.028,99
9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORRES PARA CASTELO D'ÁGUA	100,00% 1.637.320,05				50,00% 818.660,03	50,00% 818.660,03	
10	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO	100,00% 465.207,75						100,00% 465.207,75
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 80.573,20						100,00% 80.573,20
Porcentagem			2,14%	10,58%	14,23%	26,5%	29,09%	17,45%
Custo			108.027,25	533.741,45	717.328,72	1.336.510,28	1.466.879,13	880.165,39
Porcentagem Acumulado			2,14%	12,73%	26,95%	53,46%	82,55%	100,0%
Custo Acumulado			108.027,25	641.768,70	1.359.097,42	2.695.607,70	4.162.486,83	5.042.652,24