

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
OBRA:		PRONTO ATENDIMENTO SANTA BARBARA													
LOCAL:		ALTO RIO - ES		0,00		DATA BASE: MARÇO 2026									
ORÇAM.:		ANTONIO LEANDRO SCHIMIDT CREA		0,00											
ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R\$)	PERÍODO (MESES)											
ITEM 1.0 a 11.0				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO SANTA BARBARA															
1.0	CANTEIRO DE OBRA	Físico (%)	67.848,35	34,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
		Financeiro (R\$)		23.068,44	4.070,90	4.070,90	4.070,90	4.070,90	4.070,90	4.070,90	4.070,90	4.070,90	4.070,90	4.070,90	4.070,90
2.0	INTERVENÇÕES	Físico (%)	124.608,30	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financeiro (R\$)		31.152,08	31.152,08	31.152,08	31.152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	PAREDES, TETOS E PISOS	Físico (%)	469.788,55					50,00%	50,00%						
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	234.894,28	234.894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	ESQUADRIAS	Físico (%)	132.925,18					0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%			
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.462,59	66.462,59	0,00	0,00	0,00
5.0	DIVISÓRIAS E BANCADAS	Físico (%)	44.557,74					33,33%	33,33%	33,33%					
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	14.852,43	14.852,88	14.852,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	COBERTURA	Físico (%)	134.465,88					0,00	0,00	50,00%	50,00%				
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.232,94	67.232,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0	INTERVENÇÕES ELETRICAS	Físico (%)	4.328,97										75,00%	25,00%	
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,73	1.082,24	0,00
8.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS	Físico (%)	75.155,07									25,00%	25,00%	50,00%	
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.788,77	18.788,77	37.577,54	
9.0	URBANISMOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS EM GERAIS	Físico (%)	227.352,24									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.838,06	56.838,06	56.838,06	56.838,06
10.0	RAMPA	Físico (%)	51.867,40											50,00%	50,00%
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.933,70	25.933,70
11.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico (%)	297.268,54						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.317,14	74.317,14	74.317,14	74.317,14	0,00	0,00	
12.0	SPDA	Físico (%)	41.311,01							25,00%	50,00%	25,00%			
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.327,75	20.655,50	10.327,75	0,00	0,00	
13.0	CLIMATIZAÇÃO	Físico (%)	110.379,29									50,00%	50,00%		
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.189,64	55.189,64	0,00	
14.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	Físico (%)	14.924,08									100,00%			
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.924,08	0,00	0,00	
15.0	LIMPEZA E OUTROS	Físico (%)	8.547,82												100,00%
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,82
Total Parcial (%)			R\$ 1.805.328,41	3,00%	1,95%	1,95%	14,96%	14,06%	5,16%	9,46%	12,89%	16,67%	7,65%	6,95%	5,28%
Total Acumulado (%)				3,00%	4,95%	6,91%	21,87%	35,93%	41,09%	50,55%	63,44%	80,11%	87,76%	94,72%	100,00%
Total Financeiro (R\$)				54.220,51	35.222,98	35.222,98	270.117,25	253.817,61	93.240,91	170.801,16	232.739,07	300.918,93	138.134,10	125.502,44	95.390,48
Total Acumulado (R\$)				54.220,51	89.443,49	124.666,47	394.783,72	648.601,32	741.842,24	912.643,39	1.145.382,47	1.446.301,39	1.584.435,49	1.709.937,93	1.805.328,41

ANTONIO
LEANDRO
SCHIMIDT:14949
457705

Assinado de forma digital
por ANTONIO LEANDRO
SCHIMIDT:14949457705
Dados: 2026.10.23
11:52:56 -03'00'