



MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS, AO LONGO DAS RJ-121 E RJ-125 / MIGUEL PEREIRA

REFERÊNCIA DE PREÇO: 02/2026

BDI ADOTADO: 21,15%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES

Item	Descrição	Valor c/ BDI (R\$)	Peso (%)	Un.	PRAZO DE EXECUÇÃO — 12 MESES (30 DIAS CADA)												Total (%)
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	
01.0	CANTEIRO DE OBRAS	1.528,94	0,69%	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
				R\$	1.528,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.528,94
02.0	BASES E PAVIMENTOS	12.297,47	5,56%	%	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
				R\$	-	3.074,37	3.074,37	3.074,37	3.074,37	-	-	-	-	-	-	-	12.297,47
03.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRAÇAS	28.594,62	12,93%	%	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%
				R\$	-	-	7.148,65	7.148,65	7.148,65	7.148,65	-	-	-	-	-	-	28.594,62
04.0	PINTURAS	118.515,93	53,58%	%	-	-	5,00%	8,00%	10,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	10,00%	7,00%	100,00%
				R\$	-	-	5.925,80	9.481,27	11.851,59	14.221,91	14.221,91	14.221,91	14.221,91	14.221,91	11.851,59	8.296,12	118.515,93
05.0	REVESTIMENTO DE TETO	60.241,51	27,24%	%	-	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%	-	-	-	-	-	100,00%
				R\$	-	10.241,06	10.241,06	10.241,06	10.241,06	9.638,64	9.638,64	-	-	-	-	-	60.241,51
TOTAL GERAL (COM BDI)		221.178,47	100,00%	R\$	1.528,94	13.315,42	26.389,88	29.945,35	32.315,67	31.009,21	23.860,55	14.221,91	14.221,91	14.221,91	11.851,59	8.296,12	221.178,47
% SIMPLES (MENSAL)					0,69%	6,02%	11,93%	13,54%	14,61%	14,02%	10,79%	6,43%	6,43%	6,43%	5,36%	3,75%	100,00%
% ACUMULADO					0,69%	6,71%	18,64%	32,18%	46,79%	60,81%	71,60%	78,03%	84,46%	90,89%	96,25%	100,00%	
R\$ ACUMULADO					1.528,94	14.844,37	41.234,24	71.179,60	103.495,27	134.504,48	158.365,03	172.586,94	186.808,85	201.030,76	212.882,36	221.178,47	

MATEUS C. F. NICOLAU
CREA/RJ – 2012133852
Mat. 01/3876