

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA

Gerência Técnica

OBRA: CONSTRUÇÃO CIVIL

TÍTULO: ESTAÇÃO PRESSURIZADORA DE ÁGUA POTÁVEL

LOCAL: RUA 165 - VILA SANTA CECÍLIA

Categoria	Valor	Peso (%)	Prazo	Início	1	2	3	4
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.586,00	1,82	4	1	896,50	896,50	896,50	896,50
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	11.565,86	5,84	2	2		5.782,93	5.782,93	
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	1.677,27	0,85	1	3			1.677,27	
BASES E PAVIMENTOS	11.160,57	5,63	1	4				11.160,57
CANTEIRO DE OBRAS	16.739,02	8,45	4	1	4.184,76	4.184,76	4.184,76	4.184,74
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	5.656,84	2,85	1	3			5.656,84	
CUSTOS RODOVIÁRIOS	12.351,12	6,23	2	3			6.175,56	6.175,56
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO/POCOS DE VISITA E CAIXAS	4.891,48	2,47	1	4				4.891,48
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	11.598,22	5,85	1	4				11.598,22
ESTRUTURAS	41.049,58	20,71	3	1	13.683,19	13.683,19	13.683,20	
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1.560,66	0,79	2	2		780,33	780,33	
GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	7.882,68	3,98	1	4				7.882,68
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.907,81	0,96	1	3			1.907,81	
INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	1.925,34	0,97	1	4				1.925,34
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	625,06	0,32	1	3			625,06	
INSUMO SINAPI	54,16	0,03	1	4				54,16
INSUMOS EMOP	3.250,62	1,64	2	3			1.625,31	1.625,31
INSUMOS SBC	2.622,77	1,32	1	3			2.622,77	
MOVIMENTO DE TERRA	2.770,56	1,40	1	1	2.770,56			
MOVIMENTO DE TERRA	2.818,53	1,42	1	1	2.818,53			
PINTURAS	2.188,46	1,10	1	4				2.188,46
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	22.116,09	11,16	2	3			11.058,05	11.058,04
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.834,50	2,94	4	1	1.458,63	1.458,63	1.458,63	1.458,61
SERVIÇOS DIVERSOS	7.220,00	3,64	1	3			7.220,00	
TRANSPORTE	15.130,45	7,63	4	1	3.782,61	3.782,61	3.782,61	3.782,62
Total mensal					29.594,78	30.568,95	69.137,63	68.882,29
Total acumulado	198.183,65	100,00			29.594,78	60.163,73	129.301,36	198.183,65