

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA

Gerência Técnica

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO CIVIL

Título: REFORMA DE ESCRITÓRIO E AMPLIAÇÃO DE REFEITÓRIO E VESTIÁRIO

Local: ETE - GIL PORTUGAL

Categoria	Valor	Peso (%)	Prazo	Início	1	2	3	4	5	6
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.733,48	3,03	6	1	1.955,58	1.955,58	1.955,58	1.955,58	1.955,58	1.955,58
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	21.169,87	5,46	2	2		10.584,94	10.584,93			
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	13.205,06	3,41	2	5					6.602,53	6.602,53
CANTEIRO DE OBRAS	14.455,74	3,73	6	1	2.409,29	2.409,29	2.409,29	2.409,29	2.409,29	2.409,29
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	15.687,14	4,05	1	4				15.687,14		
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	24.570,77	6,34	1	5					24.570,77	
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	3.029,54	0,78	1	5					3.029,54	
ESTRUTURAS	47.598,10	12,27	3	1	15.866,03	15.866,03	15.866,04			
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	179,56	0,05	2	2		89,78	89,78			
INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	14.206,19	3,66	1	6						14.206,19
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	1.138,23	0,29	2	2		569,12	569,11			
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.101,40	0,28	3	4				367,13	367,13	367,14
INSUMOS EMOP	44,20	0,01	1	3			44,20			
MOVIMENTO DE TERRA	3.030,93	0,78	1	1	3.030,93					
PINTURAS	30.879,28	7,96	1	6						30.879,28
PISOS	36.347,91	9,37	2	5					18.173,96	18.173,95
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	54.370,59	14,02	2	4				27.185,30	27.185,29	
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	3.705,69	0,96	1	5					3.705,69	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	51.474,43	13,27	6	1	8.579,07	8.579,07	8.579,07	8.579,07	8.579,07	8.579,08
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	2.740,13	0,71	1	1	2.740,13					
SERVIÇOS DIVERSOS	32.046,08	8,26	2	5					16.023,04	16.023,04
SERVIÇOS PRELIMINARES	760,01	0,20	2	3			380,01	380,00		
TRANSPORTE	4.304,64	1,11	6	1	717,44	717,44	717,44	717,44	717,44	717,44
Total mensal					35.298,47	40.771,25	41.195,45	57.280,95	113.319,33	99.913,52
Total acumulado	1.370,58	100,00			35.298,47	76.069,72	117.265,17	174.546,12	287.865,45	387.778,97