

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO DA OBRA

EMPRESA : Mello Zanon Arquitetura
CLIENTE : CRT-ES
OBRA : Reforma e Adaptação de Mobiliário
Valor : R\$ 481.610,57

Item	Et a p a / S e r v i ç o	Valor c/ BDI	30 dias	60 dias	90 dias
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	33.703,38	100,0%	0,0%	0,0%
			33.703,38	0,00	0,00
2.	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO	4.244,61	100,0%	0,0%	0,0%
			4.244,61	0,00	0,00
3.	FORRO	81.115,56	60,0%	40,0%	0,0%
			48.669,34	32.446,23	0,00
4.	PISOS	59.783,24	50,0%	50,0%	
			29.891,62	29.891,62	0,00
5.	LOUÇAS e METAIS	6.658,08	30,0%	70,0%	
			1.997,43	4.660,66	0,00
6.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	24.207,88		40,0%	60,0%
			0,00	9.683,15	14.524,73
7.	VIDROS	5.521,64			100,0%
			0,00	0,00	5.521,64
8.	PEDRAS NATURAIS	14.506,01	50,0%	50,0%	
			7.253,01	7.253,01	0,00
9.	PINTURA	72.811,21		40,0%	60,0%
			0,00	29.124,48	43.686,72
10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	71.888,05	30,0%	70,0%	
			21.566,41	50.321,63	0,00
11.	MARCENARIA E MOBILIÁRIOS	94.633,81		50,0%	50,0%
			0,00	47.316,90	47.316,90
12.	ITENS FINAIS DE OBRA	12.537,09			100,0%
			0,00	0,00	12.537,09
	V A L O R E S T O T A I S	%	30,6%	43,7%	25,7%
		Valor parcial	147.325,80	210.697,68	123.587,09
		%	30,6%	74,3%	100,0%
		Valor acumulado	147.325,80	358.023,48	481.610,57