



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Município  
NOVO  
REPARTIMENTO-PA

Obra  
CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA E ESCOLA DE CHOCOLATE

Bancos  
SINAPI - 10/2024 - Pará  
SBC - 11/2024 - Pará  
SEDOP - 10/2024 - Pará

B.D.I.  
28,82%

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 88,37%  
Mensalista: 48,18%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 1.142,77	50,00% 571,39				50,00% 571,39
2	ESTRUTURA	100,00% 97.184,70	40,00% 38.873,88	60,00% 58.310,82			
3	VEDAÇÃO	100,00% 51.553,83	50,00% 25.776,92	50,00% 25.776,92			
4	COBERTURA	100,00% 65.060,13			50,00% 32.530,07	50,00% 32.530,07	
5	REVESTIMENTO	100,00% 45.476,38		30,00% 13.642,91	40,00% 18.190,55	30,00% 13.642,91	
6	PISO	100,00% 41.523,98		50,00% 20.761,99	30,00% 12.457,19	20,00% 8.304,80	
7	FORRO	100,00% 12.715,14			50,00% 6.357,57	50,00% 6.357,57	
8	ESQUADRIAS	100,00% 46.636,11				50,00% 23.318,06	50,00% 23.318,06
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 71.916,57		30,00% 21.574,97	30,00% 21.574,97	40,00% 28.766,63	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 39.150,43			30,00% 11.745,13	30,00% 11.745,13	40,00% 15.660,17
11	PINTURA	100,00% 22.834,57				50,00% 11.417,29	50,00% 11.417,29
12	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.956,16					100,00% 2.956,16
Porcentagem			13,09%	28,12%	20,65%	27,32%	10,82%
Custo			65.222,18	140.067,61	102.855,48	136.082,44	53.923,05
Porcentagem Acumulado			13,09%	41,21%	61,86%	89,18%	100,0%
Custo Acumulado			65.222,18	205.289,79	308.145,27	444.227,71	498.150,77

Novo Repartimento-PA, 04 de Fevereiro de 2025

Williams José Gonçalves de Almeida  
Setor de Engenharia