



Obra
Reconstrução de ponte em concreto na estrada das crioulas,
com 5 metros de largura por 13 metros de comprimento.

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Pará
SICRO3 - 04/2025 - Pará
SEDOP - 02/2025 - Pará
AGETOP RODOVIARIA -
04/2025 - Goiás

B.D.I.
24,66%

Encargos Sociais
Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos
de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 8.508,76	100,00% 8.508,76			
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 32.222,42	25,00% 8.055,61	25,00% 8.055,61	25,00% 8.055,61	25,00% 8.055,61
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 6.997,58	50,00% 3.498,79			50,00% 3.498,79
4	ESTACAS	100,00% 50.542,53	50,00% 25.271,27	50,00% 25.271,27		
5	ESTRUTURAL	100,00% 335.486,67		50,00% 167.743,34	50,00% 167.743,34	
6	SERVIÇOS AUXILIARES	100,00% 1.915,81				100,00% 1.915,81
7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 6.326,23				100,00% 6.326,23
Porcentagem			10,26%	45,49%	39,77%	4,48%
Custo			45.334,42	201.070,20	175.798,94	19.796,43
Porcentagem Acumulado			10,26%	55,75%	95,52%	100,0%
Custo Acumulado			45.334,42	246.404,62	422.203,56	442.000,00