



Obra
 Reconstrução de trecho da estrada das crioulas, 163 metros de comprimento por 6 metros de largura com a reconstrução do talude, escadas hidráulicas e canaletas para estabilização de erosão.

Bancos
 SINAPI - 06/2025 - Pará
 SICRO3 - 04/2025 - Pará
 SEDOP - 02/2025 - Pará
 AGETOP RODOVIARIA - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
 24,66%

Encargos Sociais Desonerado:
 embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 118.385,69	100,00% 118.385,69			
2	ESTABILIAZAÇÃO DE TALUDE E RECUPERAÇÃO DE EROSÃO	100,00% 703.761,27	25,00% 175.940,32	25,00% 175.940,32	25,00% 175.940,32	25,00% 175.940,32
3	DRENAGEM	100,00% 90.676,56				100,00% 90.676,56
Porcentagem			32,24%	19,27%	19,27%	29,21%
Custo			294.326,00	175.940,31	175.940,31	266.616,87
Porcentagem Acumulado			32,24%	51,52%	70,79%	100,0%
Custo Acumulado			294.326,00	470.266,31	646.206,62	912.823,52