

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 CENTRO TOMAR DO
GERU-SE CNPJ : 13.099.205/0001-18

Cod. Empreendimento: 00047
BDI: 23,38%

Ref : Fevereiro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PISTA DO GRAU DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU/SE	100	399.777,76	21,46	85.796,90	42,77	170.967,17	35,77	143.013,69				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,11	16.451,45	1,37	5.483,27	1,37	5.483,27	1,37	5.484,91				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.02	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO (incluso o transporte, a carga e descarga de todos os equipamentos necessários)	0,96	3.850,60	0,48	1.925,30			0,48	1.925,30				
				50,00%				50,00%					
01.03	FRETE	4,36	17.534,50	1,46	5.844,25	1,46	5.844,25	1,44	5.846,00				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.03.001	Frete: Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)	2,53	10.171,94	0,85	3.390,31	0,85	3.390,31	0,83	3.391,32				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.03.002	Frete: Asfalto diluido de petróleo	0,02	95,88	0,01	31,96	0,01	31,96		31,96				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.03.003	Frete: Material para base (pavimentação)	0,1	387,05	0,03	129,00	0,03	129,00	0,04	129,05				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.03.004	Frete: Material para sub-base (pavimentação)	1,63	6.540,52	0,55	2.179,96	0,55	2.179,96	0,53	2.180,60				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.03.005	Frete: Areia media	0,02	98,78	0,01	32,92	0,01	32,92		32,94				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.03.006	Frete: Areia grossa	0,05	185,00	0,02	61,66	0,02	61,66	0,01	61,68				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.03.007	Frete: Pedra britada n. 2	0	7,45		2,48		2,48		2,49				
				33,29%		33,29%		33,42%					
01.03.008	Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao	0	11,11		3,70		3,70		3,71				
				33,30%		33,30%		33,40%					
01.03.009	Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm)	0	4,10		1,37		1,37		1,36				
				33,41%		33,41%		33,18%					
01.03.010	Frete: Areia fina	0,01	32,59		10,86		10,86	0,01	10,87				
				33,32%		33,32%		33,36%					
01.03.011	Frete: Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm)	0	0,08		0,03		0,03		0,02				
				37,50%		37,50%		25,00%					
01.04	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,21	52.760,84	13,21	52.760,84								
				100,00%									
01.05	PAVIMENTAÇÃO	43,41	173.527,70	2,41	9.634,28	19,38	77.473,97	21,62	86.419,45				
				5,55%		44,65%		49,80%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 284 CENTRO TOMAR DO
GERU-SE CNPJ : 13.099.205/0001-18

Cod. Empreendimento: 00047
BDI: 23,38%

Ref : Fevereiro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06	PAISAGISMO	3,66	14.667,47			1,68	6.707,53	1,98	7.959,94				
						45,73%		54,27%					
01.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17,58	70.175,84	1,27	5.071,66	14,61	58.395,59	1,70	6.708,59				
				7,23%		83,21%		9,56%					
01.08	PÓRTICO	5,48	21.950,36	1,27	5.077,30	2,74	10.962,36	1,47	5.910,70				
				23,13%		49,94%		26,93%					
01.08.001	FUNDAÇÃO	1,27	5.077,30	1,27	5.077,30								
				100,00%									
01.08.002	PAV. SUPERIOR	2,74	10.962,36			2,74	10.962,36						
						100,00%							
01.08.002.001	Pilares do Pav. Superior	1,53	6.125,96			1,53	6.125,96						
						100,00%							
01.08.002.002	Vigas do Pav. Superior	1,21	4.836,40			1,21	4.836,40						
						100,00%							
01.08.003	PINTURA E LETREIRO	1,47	5.910,70					1,47	5.910,70				
								100,00%					
01.09	TOTENS (2 un)	3,14	12.521,22			1,53	6.100,20	1,61	6.421,02				
						48,72%		51,28%					
01.10	ENCERRAMENTO DA OBRA	4,09	16.337,78					4,09	16.337,78				
								100,00%					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	399.777,76	21,46	85.796,90	42,77	170.967,17	35,77	143.013,69				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	399.777,76	21,46	85.796,90	64,23	256.764,07	100,00	399.777,76				