



EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ORLA DE ILHA
DAS FLORES/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00068

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
RUA GRACCHO CARDOSO, 92 CENTRO ILHA DAS
FLORES-SE CNPJ : 13.111.224/0001-12

Ref : Setembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	TRECHO 01 - 8.845.708 N 769.488 E COMPRIMENTO= 106,00m	100	2.008.300,15	12,64	253.895,84	12,54	251.902,73	11,94	239.470,38				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,73	95.221,97	0,59	11.902,75	0,59	11.902,75	0,60	11.902,72				
				12,50%		12,50%		12,50%					
01.01.001	Equipe Dirigente	3,87	77.869,92	0,48	9.733,74	0,48	9.733,74	0,51	9.733,74				
				12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30				
01.01.002	Manutenção do Canteiro	0,42	8.500,47	0,05	1.062,56	0,05	1.062,56	0,07	1.062,55				
				12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30				
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	0,44	8.851,58	0,06	1.106,45	0,06	1.106,45	0,02	1.106,43				
				12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30				
01.02	SERVIÇOS INICIAIS	2,33	46.847,98	0,04	764,94	0,04	764,94	0,02	764,94				
				1,63%		1,63%		1,65%					
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	0,28	5.705,28										
01.02.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (Licença Ambiental 1,20x0,90m)	0,03	513,48										
01.02.003	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 3 vezes	0,15	3.061,70										
01.02.004	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	1,38	27.625,62										
01.02.005	Aluguel mensal de área	0,3	6.119,52	0,04	764,94	0,04	764,94	0,02	764,94				
				12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30				
01.02.006	Mobilização	0,19	3.822,38										
01.02.006.001	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	0,1	2.049,30										
01.02.006.002	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m,	0,05	946,20										
01.02.006.003	Servente com encargos complementares	0,04	826,88										
01.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,63	153.124,21										
01.03.001	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,17	3.463,58										



EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ORLA DE ILHA
DAS FLORES/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00068

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

RUA GRACCHO CARDOSO, 92 CENTRO ILHA DAS

FLORES-SE CNPJ : 13.111.224/0001-12

Ref : Setembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	0,03	531,01										
01.03.003	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ /	0,03	562,56										
01.03.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	0,13	2.543,88										
01.03.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	0,08	1.529,53										
01.03.006	Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020	2,3	46.270,35										
01.03.007	Demolição mecanizada de muro de gabião com enchimento com pedra de mão e gaiola em aço, utilizando escavadeira hidráulica	0,9	18.062,40										
01.03.008	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ /	0,74	14.799,72										
01.03.009	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	0,6	12.071,28										
01.03.010	Escavação mecanizada de vala com prof.maior que 4,5 m até 6,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira (0,8	0,69	13.802,40										
01.03.011	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ /	1,08	21.748,50										
01.03.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	0,88	17.739,00										
01.04	MURO DE GABIÃO	72,53	1.456.568,05	12,01	241.228,15	10,44	209.499,82						
				16,56%		14,39%							
01.04.001	Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão (40% do volume de pedras novas e 60% de pedras reaproveitadas), de gravidade,	59,63	1.197.521,22	10,26	205.973,65	6,42	129.332,29						
				17,20%	1/30	10,80%	1/30						
01.04.002	Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m	7,47	149.981,52	1,19	23.997,04	1,52	29.996,32						
				16,00%	1/30	20,00%	1/30						
01.04.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	1,05	21.004,03	0,18	3.654,70	0,11	1.890,37						
				17,40%	1/30	9,00%	1/30						
01.04.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	1,33	26.813,95	0,23	4.665,63	0,13	2.413,24						
				17,40%	1/30	9,00%	1/30						
01.04.005	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ /	0,46	9.323,82	0,08	1.617,68	0,04	853,14						
				17,35%	1/30	9,15%	1/30						



EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ORLA DE ILHA
DAS FLORES/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00068

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

RUA GRACCHO CARDOSO, 92 CENTRO ILHA DAS

FLORES-SE CNPJ : 13.111.224/0001-12

Ref : Setembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	0,38	7.604,91	0,07	1.319,45	0,01	695,86						
				17,35%	1/30	9,15%	1/30						
01.04.007	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-21, resistencia a tração=21 kN/m	2,21	44.318,60			2,21	44.318,60						
						100,00%	1/30						
01.05	SERVIÇOS FINAIS	11,4	228.859,43			1,48	29.735,22	9,92	199.124,21				
						12,99%		87,01%					
01.05.001	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	0,58	11.742,98			0,08	1.550,07	0,50	10.192,91				
						13,20%	1/30	86,80%	1/30				
01.05.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	1,77	35.478,00			0,23	4.683,10	1,54	30.794,90				
						13,20%	1/30	86,80%	1/30				
01.05.003	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ /	0,76	15.223,95			0,10	1.994,34	0,66	13.229,61				
						13,10%	1/30	86,90%	1/30				
01.05.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	0,62	12.417,30			0,08	1.626,67	0,54	10.790,63				
						13,10%	1/30	86,90%	1/30				
01.05.005	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 2,5 m,	6,39	128.239,20			0,82	16.555,68	5,57	111.683,52				
						12,91%	1/30	87,09%	1/30				
01.05.006	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	1,28	25.758,00			0,17	3.325,36	1,11	22.432,64				
						12,91%	1/30	87,09%	1/30				
01.06	DIVERSOS	1,38	27.678,51					1,38	27.678,51				
								100,00%					
01.06.001	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	0,58	11.675,90					0,58	11.675,90				
								100,00%	1/30				
01.06.002	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa, inclusive transporte	0,61	12.180,23					0,61	12.180,23				
								100,00%	1/30				
01.06.003	Desmobilização	0,19	3.822,38					0,19	3.822,38				
								100,00%					
01.06.003.001	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	0,1	2.049,30					0,10	2.049,30				
								100,00%	1/30				
01.06.003.002	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m,	0,05	946,20					0,05	946,20				
								100,00%	1/30				
01.06.003.003	Servente com encargos complementares	0,04	826,88					0,04	826,88				
								100,00%	1/30				
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	2.008.300,15	12,64	253.895,84	12,54	251.902,73	11,94	239.470,38				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	2.008.300,15	75,52	1.516.927,04	88,06	1.768.829,77	100,00	2.008.300,15				