



GOLDEN ENGENHARIA
ARACAJU-SE CNPJ : 38.015.425/0001-47

OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O ORDENAMENTO E MANEJO DA VISITAÇÃO EM
ATRATIVOS NATURAIS DO VALE DOS MESTRES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00024
BDI: 23,54%
Ref : Março/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE MANEJO E VISITAÇÃO DO VALE DOS MESTRES	63,16	1.085.254,77	44,44	482.045,77	4,39	47.596,72	5,39	58.492,58	10,12	109.784,74	8,74	94.774,06
02	SEGUNDA ETAPA DA OBRA DE MANEJO E VISITAÇÃO DO VALE DOS MESTRES	36,84	633.123,41	1,41	8.899,47							3,61	22.848,25
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.718.378,18	28,57	490.945,24	2,77	47.596,72	3,40	58.492,58	6,39	109.784,74	6,84	117.622,31
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.718.378,18	28,57	490.945,24	31,34	538.541,96	34,74	597.034,54	41,13	706.819,28	47,97	824.441,59