



REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO SALGADO-SE CNPJ :
13.107.453/0001-63

Cod. Empreendimento: 00082
BDI: 23,14% 13/03/2026
Ref : Abril/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,8	41.169,33	16,70	6.876,36								
02	SERVIÇOS INICIAIS	6,26	53.708,29										
03	FRETES	0,57	4.917,96										
04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,2	1.726,08	37,93	654,72								
05	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	7,45	63.926,80										
06	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	6,51	55.857,92										
07	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO	30,45	261.205,18	0,01									
08	PERGOLADO, MURETA E PROTEÇÃO DO ESPAÇO KIDS	11,22	96.285,02										
09	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO	9,93	85.173,19	12,31	10.482,64								
10	PAISAGISMO	7,98	68.442,87	15,15	10.370,43								
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,85	101.636,17	22,34	22.713,75								
12	SERVIÇOS FINAIS	2,78	23.871,80	100,00	23.873,51								
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	857.920,61	8,73	74.971,41								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	857.920,61	100,00	858.053,41								