

Ágil Construções e Instalações

RUA URQUIZA LEAL, 990 LOJA 08 GRAGERU

ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01	PRAÇA	100	1.003.840,93	17,75	178.220,44								
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,85	49.127,84	0,86	9.118,13								
				18,56%									
01.02	SERVIÇOS INICIAIS	19,42	195.028,08	0,06	740,30								
				0,38%									
01.03	MOBILIZAÇÃO	0,05	506,13										
01.04	DESMOBILIZAÇÃO	0,05	506,13	0,05	506,13								
				100,00%									
01.05	FRETE	1,92	19.231,71	0,36	3.569,40								
				18,56%									
01.05.001	Frete: Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	1,19	11.893,05	0,23	2.207,35								
				18,56%									
01.05.002	Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	0,01	140,63	0,01	26,09								
				18,56%									
01.05.003	Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	0,51	5.145,31	0,09	954,97								
				18,56%									
01.05.004	Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0,03	276,91	0,01	51,40								
				18,56%									
01.05.005	Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0,01	72,24	0,01	13,41								
				18,56%									
01.05.006	Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	0,09	935,06	0,01	173,54								
				18,56%									
01.05.007	Frete: Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	0,08	768,51	0,02	142,64								
				18,56%									
01.06	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,84	68.494,60										
01.07	PAVIMENTAÇÃO	29,69	298.008,04										
01.08	PAISAGISMO	6,85	68.673,42										
01.09	PINTURA	0,3	3.012,51	0,30	3.012,51								
				100,00%									

**Ágil Construções e Instalações**

RUA URQUIZA LEAL, 990 LOJA 08 GRAGERU

ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01.10	ACESSIBILIDADE	0,25	2.460,88										
01.11	BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS	10,65	106.841,16	10,65	106.841,16								
				100,00%									
01.12	PERGOLADO	1,04	10.490,72										
01.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,23	112.736,35										
01.14	BASE IMAGEM	1,43	14.290,55										
01.15	DIVERSOS	5,43	54.432,81	5,43	54.432,81								
				100,00%									
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	1.003.840,93	17,75	178.220,44								
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	1.003.840,93	100,00	1.003.840,93								