

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE  
RUA VILA CRISTINA 382 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE CNPJ  
: 51.813.615/0001-78

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	4,4	227.402,70	100,00	227.402,70								
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	227.402,70	100,00	227.402,70								
				100,00%									
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,41	176.059,45	95,85	168.752,71	0,46	811,86	0,46	811,86	0,46	811,86	0,46	811,86
02.01	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	1,67	2.952,13	1,67	2.952,13								
				100,00%									
02.02	FECHAMENTO, BARRACÕES E PLACA DE OBRA	98,33	173.107,32	94,17	165.800,58	0,46	811,86	0,46	811,86	0,46	811,86	0,46	811,86
				95,78%		0,47%		0,47%		0,47%		0,47%	
03	SINALIZAÇÃO	2,3	118.678,66	35,76	42.438,76	7,14	8.471,10	7,14	8.471,10	7,14	8.471,10	7,14	8.471,10
03.01	SINALIZAÇÃO	100	118.678,66	35,76	42.438,76	7,14	8.471,10	7,14	8.471,10	7,14	8.471,10	7,14	8.471,10
				35,76%		7,14%		7,14%		7,14%		7,14%	
04	LOCAÇÃO DE ANDAIMES	0,29	15.125,32	10,00	1.512,53	10,00	1.512,53	10,00	1.512,53	10,00	1.512,53	10,00	1.512,53
04.01	LOCAÇÃO DE ANDAIMES	100	15.125,32	10,00	1.512,53	10,00	1.512,53	10,00	1.512,53	10,00	1.512,53	10,00	1.512,53
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
05	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	0,08	4.123,74	50,00	2.061,87								
05.01	MOBILIZAÇÃO	50	2.061,87	50,00	2.061,87								
				100,00%									
05.02	DESMOBILIZAÇÃO	50	2.061,87										
06	FRETES DA OBRA	2,29	118.017,35	10,00	11.801,74	10,00	11.801,74	10,00	11.801,74	10,00	11.801,74	10,00	11.801,74
06.01	FRETE DE AREIA	31,45	37.137,02	3,15	3.713,70	3,15	3.713,70	3,15	3.713,70	3,15	3.713,70	3,15	3.713,70
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
06.02	FRETE DE BRITA	12,78	15.092,98	1,28	1.509,30	1,28	1.509,30	1,28	1.509,30	1,28	1.509,30	1,28	1.509,30
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
06.03	FRETE DE PEDRA DE MÃO	32,66	38.565,69	3,27	3.856,57	3,27	3.856,57	3,27	3.856,57	3,27	3.856,57	3,27	3.856,57
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
06.04	FRETE DE CONCRETO	23,11	27.221,66	2,31	2.722,17	2,31	2.722,17	2,31	2.722,17	2,31	2.722,17	2,31	2.722,17
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE  
RUA VILA CRISTINA 382 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE CNPJ  
: 51.813.615/0001-78

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
07	DEMOLIÇÕES_REMOÇÕES_TRANSPORTE E DESCARTE	2,15	111.199,88	100,00	111.199,88								
07.01	DEMOLIÇÕES	18,95	21.063,78	18,95	21.063,78								
				100,00%									
07.02	REMOÇÕES	10	11.107,14	10,00	11.107,14								
				100,00%									
07.03	TRANSPORTE E DESCARTE	71,05	79.028,96	71,05	79.028,96								
				100,00%									
08	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E CONTENÇÃO	5	258.388,29	6,14	15.860,72	26,53	68.562,25	26,53	68.562,25	23,47	60.631,88	17,33	44.771,19
08.01	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	30,69	79.303,62	6,14	15.860,72	9,21	23.791,09	9,21	23.791,09	6,13	15.860,72		
				20,00%		30,00%		30,00%		20,00%			
08.02	CONTENÇÃO	69,31	179.084,67			17,33	44.771,16	17,33	44.771,16	17,33	44.771,16	17,32	44.771,19
						25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	
09	PAVIMENTAÇÃO DA OBRA	35,49	1.832.599,29			15,00	274.889,90	15,00	274.889,90	15,00	274.889,90	15,00	274.889,90
09.01	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	100	1.832.599,29			15,00	274.889,90	15,00	274.889,90	15,00	274.889,90	15,00	274.889,90
						15,00%		15,00%		15,00%		15,00%	
10	ESCADAS_GUARDA CORPO_CORRIMÃO	1,26	64.887,23										
10.01	ESCADAS	26,78	17.386,32										
10.02	GUARDA CORPO_CORRIMÃO	73,22	47.500,91										
11	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	6,49	335.200,82							20,00	67.040,17	20,00	67.040,17
11.01	PAREDES DE CONTENÇÃO CASAS, JARDINS, ESCADAS E MIRANTE	76,42	256.142,89							15,28	51.228,57	15,28	51.228,57
										20,00%		20,00%	
11.02	INTERVENÇÃO CASAS EXISTENTES	23,58	79.057,93							4,72	15.811,60	4,72	15.811,60
										20,00%		20,00%	
12	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS	2,81	145.197,43										
12.01	MOBILIÁRIOS	97,45	141.485,28										

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE  
RUA VILA CRISTINA 382 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE CNPJ  
: 51.813.615/0001-78

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
12.02	PINTURA	2,55	3.712,15										
13	PAISAGISMO	3,06	158.197,88										
13.01	AREIA E ARGILA	54,73	86.586,10										
13.02	GRAMA_VEGETAÇÃO_PLANTAS	45,27	71.611,78										
14	PLAYGROUND	4,97	256.773,58										
14.01	PLAYGROUND	100	256.773,58										
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	1,1	57.034,50										
15.01	COMUNICAÇÃO VISUAL	100	57.034,50										
16	QUADRA DE ESPORTES	3,61	186.541,74					16,91	31.547,46	16,10	30.038,42	35,56	66.326,72
16.01	ELEVAÇÃO	5,93	11.057,09					5,93	11.057,09				
								100,00%					
16.02	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	1,5	2.788,58					0,75	1.394,28	0,75	1.394,30		
								50,00%		50,00%			
16.03	PAVIMENTAÇÃO	51,18	95.480,43					10,24	19.096,09	15,36	28.644,12	15,36	28.644,12
								20,00%		30,00%		30,00%	
16.04	PINTURA	0,99	1.850,45										
16.05	ALAMBRADO E EQUIPAMENTOS	40,4	75.365,19									20,20	37.682,60
												50,00%	
17	ARQUIBANCADA	0,75	38.613,05					28,03	10.823,26	34,35	13.262,11	21,97	8.483,27
17.01	ESTRUTURA_ELEVAÇÃO	56,06	21.646,50					28,03	10.823,26	28,03	10.823,24		
								50,00%		50,00%			
17.02	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	12,63	4.877,74							6,32	2.438,87	6,31	2.438,87
										50,00%		50,00%	

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE  
RUA VILA CRISTINA 382 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE CNPJ  
: 51.813.615/0001-78

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
17.03	ACABAMENTO	31,31	12.088,81									15,65	6.044,40
												50,00%	
18	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,04	1.974,06										
18.01	PINTURA	100	1.974,06										
19	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	4,15	214.520,45							11,92	25.581,22	16,24	34.829,97
19.01	ESTRUTURA DE CONCRETO MIRANTE	48,25	103.489,72							7,95	17.059,60	12,26	26.308,36
										16,48%		25,42%	
19.01.001	LOCAÇÃO	1,95	4.152,81							1,95	4.152,81		
										100,00%			
19.01.002	SAPATAS	4,06	8.707,23							4,06	8.707,23		
										100,00%			
19.01.003	ARRANQUE DE PILARES	0,89	1.922,86							0,89	1.922,86		
										100,00%			
19.01.004	PILARES	5,31	11.383,53							1,06	2.276,70	4,25	9.106,83
										20,00%		80,00%	
19.01.005	VIGAS	16,04	34.403,06									8,02	17.201,53
												50,00%	
19.01.006	LAJES	20	42.920,23										
19.02	ESTRUTURA DE CONCRETO DO TOTEM	13,68	29.365,31										
19.02.001	RADIER	0,89	1.904,94										
19.02.002	PAREDES	12,63	27.100,78										
19.02.003	LAJE DE TOPO	0,16	359,59										
19.03	ESTRUTURA DE CONCRETO DA MURETA	1,84	3.945,27										
19.03.001	ARRANQUE DE PILARES	1,84	3.945,27										

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE  
RUA VILA CRISTINA 382 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE CNPJ  
: 51.813.615/0001-78

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
19.04	FUNDAÇÃO COBERTURA PONTO DE ÔNIBUS	2,4	5.160,14										
19.04.001	LOCAÇÃO	0,06	128,02										
19.04.002	SAPATAS	1,89	4.064,79										
19.04.003	ARRANQUES DE PILARES	0,45	967,33										
19.05	FUNDAÇÃO COBERTURA PRAÇA	25,89	55.516,78										
19.05.001	LOCAÇÃO	0,58	1.244,19										
19.05.002	SAPATAS	23,79	51.018,73										
19.05.003	ARRANQUE DE PILARES	1,52	3.253,86										
19.06	FUNDAÇÃO COBERTURA QUADRA	7,94	17.043,23							3,97	8.521,62	3,97	8.521,61
										50,00%		50,00%	
19.06.001	LOCAÇÃO	0,18	392,16							0,09	196,08	0,09	196,08
										50,00%		50,00%	
19.06.002	SAPATAS	6,63	14.212,35							3,31	7.106,16	3,32	7.106,19
										50,00%		50,00%	
19.06.003	ARRANQUES DE PILARES	1,13	2.438,72							0,57	1.219,38	0,56	1.219,34
										50,00%		50,00%	
20	ESTRUTURA METÁLICA	3,74	193.076,53									17,08	32.977,65
20.01	COBERTURAS PRAÇAS	52,4	101.168,32										
20.02	COBERTURA QUADRA	34,16	65.955,31									17,08	32.977,65
												50,00%	
20.03	COBERTURA PONTO DE ÔNIBUS	13,44	25.952,90										
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,24	373.931,65					5,87	21.951,74	7,14	26.681,46	21,00	78.522,54

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE  
RUA VILA CRISTINA 382 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE CNPJ  
: 51.813.615/0001-78

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
21.01	PADRÃO DE ENTRADA	1,59	5.977,50					1,59	5.977,50				
								100,00%					
21.02	INFRAESTRUTURA	7,46	27.885,74					2,24	8.365,71	2,98	11.154,30	2,24	8.365,73
								30,00%		40,00%		30,00%	
21.03	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	2,95	11.008,94					1,47	5.504,46	1,48	5.504,48		
								50,00%		50,00%			
21.03.001	MIRANTE	0,39	1.501,35					0,20	750,68	0,19	750,67		
								50,00%		50,00%			
21.03.002	QUADRA	1	3.706,72					0,50	1.853,35	0,50	1.853,37		
								50,00%		50,00%			
21.03.003	R2	0,56	2.069,01					0,28	1.034,50	0,28	1.034,51		
								50,00%		50,00%			
21.03.004	R5	1	3.731,86					0,50	1.865,93	0,50	1.865,93		
								50,00%		50,00%			
21.04	ELETRODUTOS E CONEXÕES	15,14	56.623,70					0,56	2.104,07	2,68	10.022,68	3,55	13.277,86
								3,72%		17,70%		23,45%	
21.04.001	ENTERRADOS	2,81	10.520,35					0,56	2.104,07	0,56	2.104,07	0,56	2.104,07
								20,00%		20,00%		20,00%	
21.04.002	PAREDES	0,42	1.586,24									0,21	793,13
												50,00%	
21.04.003	LAJES	0,3	1.087,29									0,15	543,64
												50,00%	
21.04.004	APARENTES	0,9	3.370,83									0,45	1.685,43
												50,00%	
21.04.005	TOMADAS E ACESSÓRIOS	0,12	465,96									0,06	232,98
												50,00%	
21.04.005.001	TOMADAS BAIXAS	0,05	202,00									0,03	101,00
												50,00%	
21.04.005.002	TOMADAS MÉDIAS	0,07	263,96									0,04	131,98
												50,00%	
21.04.006	FIAÇÃO GERAL	10,59	39.593,03							2,12	7.918,61	2,12	7.918,61
										20,00%		20,00%	
21.04.006.001	MEDIÇÃO MIRANTE	1,51	5.642,80							0,30	1.128,56	0,30	1.128,56
										20,00%		20,00%	

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE  
 RUA VILA CRISTINA 382 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE CNPJ  
 : 51.813.615/0001-78

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
21.04.006.002	MEDICÃO R2	2,97	11.111,91							0,59	2.222,38	0,59	2.222,38
										20,00%		20,00%	
21.04.006.003	MEDICÃO R5	4,2	15.694,64							0,84	3.138,93	0,84	3.138,93
										20,00%		20,00%	
21.04.006.004	MEDICÃO QUADRA	1,91	7.143,68							0,38	1.428,74	0,38	1.428,74
										20,00%		20,00%	
21.05	MURETAS DE MEDICÃO	0,8	2.989,74									0,80	2.989,74
												100,00%	
21.06	ILUMINAÇÃO	72,06	269.446,03									14,41	53.889,21
												20,00%	
22	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM	4,27	220.350,54			10,00	22.035,07	20,00	44.070,11	20,00	44.070,11	20,00	44.070,11
22.01	DRENAGEM	100	220.350,54			10,00	22.035,07	20,00	44.070,11	20,00	44.070,11	20,00	44.070,11
						10,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
23	SERVIÇOS FINAIS	1,09	56.211,72										
23.01	REMOÇÃO DE TAPUME E DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRAS	7,7	4.331,18										
23.02	MARCO DE INAUGURAÇÃO E LIMPEZA	92,3	51.880,54										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	5.164.105,86	11,25	581.030,91	7,52	388.084,45	9,19	474.441,95	10,94	564.792,50	13,06	674.508,75
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	5.164.105,86	11,25	581.030,91	18,77	969.115,36	27,96	1.443.557,31	38,90	2.008.349,81	51,96	2.682.858,56

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE  
RUA VILA CRISTINA 382 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE CNPJ  
: 51.813.615/0001-78

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	4,4	227.402,70										
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	227.402,70										
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,41	176.059,45	0,46	811,86	0,46	811,86	0,46	811,86	0,46	811,86	0,47	811,86
02.01	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	1,67	2.952,13										
02.02	FECHAMENTO, BARRACÕES E PLACA DE OBRA	98,33	173.107,32	0,46	811,86	0,46	811,86	0,46	811,86	0,46	811,86	0,48	811,86
03	SINALIZAÇÃO	2,3	118.678,66	7,14	8.471,10	7,14	8.471,10	7,14	8.471,10	7,14	8.471,10	7,12	8.471,10
03.01	SINALIZAÇÃO	100	118.678,66	7,14	8.471,10	7,14	8.471,10	7,14	8.471,10	7,14	8.471,10	7,12	8.471,10
04	LOCAÇÃO DE ANDAIMES	0,29	15.125,32	10,00	1.512,53	10,00	1.512,53	10,00	1.512,53	10,00	1.512,53	10,00	1.512,55
04.01	LOCAÇÃO DE ANDAIMES	100	15.125,32	10,00	1.512,53	10,00	1.512,53	10,00	1.512,53	10,00	1.512,53	10,00	1.512,55
05	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	0,08	4.123,74									50,00	2.061,87
05.01	MOBILIZAÇÃO	50	2.061,87										
05.02	DESMOBILIZAÇÃO	50	2.061,87									50,00	2.061,87
06	FRETES DA OBRA	2,29	118.017,35	10,00	11.801,74	10,00	11.801,74	10,00	11.801,74	10,00	11.801,74	10,00	11.801,69
06.01	FRETE DE AREIA	31,45	37.137,02	3,15	3.713,70	3,15	3.713,70	3,15	3.713,70	3,15	3.713,70	3,10	3.713,72
06.02	FRETE DE BRITA	12,78	15.092,98	1,28	1.509,30	1,28	1.509,30	1,28	1.509,30	1,28	1.509,30	1,26	1.509,28
06.03	FRETE DE PEDRA DE MÃO	32,66	38.565,69	3,27	3.856,57	3,27	3.856,57	3,27	3.856,57	3,27	3.856,57	3,23	3.856,56
06.04	FRETE DE CONCRETO	23,11	27.221,66	2,31	2.722,17	2,31	2.722,17	2,31	2.722,17	2,31	2.722,17	2,32	2.722,13



PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE  
RUA VILA CRISTINA 382 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE CNPJ  
: 51.813.615/0001-78

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
07	DEMOLIÇÕES_REMOÇÕES_TRANSPORTE E DESCARTE	2,15	111.199,88										
07.01	DEMOLIÇÕES	18,95	21.063,78										
07.02	REMOÇÕES	10	11.107,14										
07.03	TRANSPORTE E DESCARTE	71,05	79.028,96										
08	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E CONTENÇÃO	5	258.388,29										
08.01	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	30,69	79.303,62										
08.02	CONTENÇÃO	69,31	179.084,67										
09	PAVIMENTAÇÃO DA OBRA	35,49	1.832.599,29	15,00	274.889,90	15,00	274.889,90	10,00	183.259,89				
09.01	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	100	1.832.599,29	15,00	274.889,90	15,00	274.889,90	10,00	183.259,89				
10	ESCADAS_GUARDA CORPO_CORRIMÃO	1,26	64.887,23	8,04	5.215,90	10,72	6.954,52	30,00	19.466,18	29,28	19.000,36	21,96	14.250,27
10.01	ESCADAS	26,78	17.386,32	8,04	5.215,90	10,72	6.954,52	8,02	5.215,90				
10.02	GUARDA CORPO_CORRIMÃO	73,22	47.500,91					21,96	14.250,28	29,28	19.000,36	21,98	14.250,27
11	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	6,49	335.200,82	20,00	67.040,17	20,00	67.040,17	20,00	67.040,14				
11.01	PAREDES DE CONTENÇÃO CASAS, JARDINS, ESCADAS E MIRANTE	76,42	256.142,89	15,28	51.228,57	15,28	51.228,57	15,30	51.228,61				
11.02	INTERVENÇÃO CASAS EXISTENTES	23,58	79.057,93	4,72	15.811,60	4,72	15.811,60	4,70	15.811,53				
12	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS	2,81	145.197,43							50,00	72.598,70	50,00	72.598,73
12.01	MOBILIÁRIOS	97,45	141.485,28							48,72	70.742,63	48,73	70.742,65
										50,00%		50,00%	

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE  
RUA VILA CRISTINA 382 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE CNPJ  
: 51.813.615/0001-78

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
12.02	PINTURA	2,55	3.712,15							1,28	1.856,07	1,27	1.856,08
										50,00%		50,00%	
13	PAISAGISMO	3,06	158.197,88							50,00	79.098,94	50,00	79.098,94
13.01	AREIA E ARGILA	54,73	86.586,10							27,37	43.293,05	27,36	43.293,05
										50,00%		50,00%	
13.02	GRAMA_VEGETAÇÃO_PLANTAS	45,27	71.611,78							22,63	35.805,89	22,64	35.805,89
										50,00%		50,00%	
14	PLAYGROUND	4,97	256.773,58							50,00	128.386,79	50,00	128.386,79
14.01	PLAYGROUND	100	256.773,58							50,00	128.386,79	50,00	128.386,79
										50,00%		50,00%	
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	1,1	57.034,50							50,00	28.517,25	50,00	28.517,25
15.01	COMUNICAÇÃO VISUAL	100	57.034,50							50,00	28.517,25	50,00	28.517,25
										50,00%		50,00%	
16	QUADRA DE ESPORTES	3,61	186.541,74	31,43	58.629,14								
16.01	ELEVAÇÃO	5,93	11.057,09										
16.02	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	1,5	2.788,58										
16.03	PAVIMENTAÇÃO	51,18	95.480,43	10,22	19.096,10								
					20,00%								
16.04	PINTURA	0,99	1.850,45	0,99	1.850,45								
					100,00%								
16.05	ALAMBRADO E EQUIPAMENTOS	40,4	75.365,19	20,20	37.682,59								
					50,00%								
17	ARQUIBANCADA	0,75	38.613,05	15,65	6.044,41								
17.01	ESTRUTURA_ELEVAÇÃO	56,06	21.646,50										
17.02	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	12,63	4.877,74										

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE  
RUA VILA CRISTINA 382 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE CNPJ  
: 51.813.615/0001-78

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
17.03	ACABAMENTO	31,31	12.088,81	15,66	6.044,41								
				50,00%									
18	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,04	1.974,06									100,00	1.974,06
18.01	PINTURA	100	1.974,06									100,00	1.974,06
												100,00%	
19	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	4,15	214.520,45	31,21	66.941,41	34,63	74.291,78	6,00	12.876,07				
19.01	ESTRUTURA DE CONCRETO MIRANTE	48,25	103.489,72	14,02	30.077,60	8,00	17.168,09	6,02	12.876,07				
				29,06%		16,59%		12,45%					
19.01.001	LOCAÇÃO	1,95	4.152,81										
19.01.002	SAPATAS	4,06	8.707,23										
19.01.003	ARRANQUE DE PILARES	0,89	1.922,86										
19.01.004	PILARES	5,31	11.383,53										
19.01.005	VIGAS	16,04	34.403,06	8,02	17.201,53								
				50,00%									
19.01.006	LAJES	20	42.920,23	6,00	12.876,07	8,00	17.168,09	6,00	12.876,07				
				30,00%		40,00%		30,00%					
19.02	ESTRUTURA DE CONCRETO DO TOTEM	13,68	29.365,31			13,68	29.365,31						
						100,00%							
19.02.001	RADIER	0,89	1.904,94			0,89	1.904,94						
						100,00%							
19.02.002	PAREDES	12,63	27.100,78			12,63	27.100,78						
						100,00%							
19.02.003	LAJE DE TOPO	0,16	359,59			0,16	359,59						
						100,00%							
19.03	ESTRUTURA DE CONCRETO DA MURETA	1,84	3.945,27	1,84	3.945,27								
				100,00%									
19.03.001	ARRANQUE DE PILARES	1,84	3.945,27	1,84	3.945,27								
				100,00%									

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE  
RUA VILA CRISTINA 382 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE CNPJ  
: 51.813.615/0001-78

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
19.04	FUNDAÇÃO COBERTURA PONTO DE ÔNIBUS	2,4	5.160,14	2,40	5.160,14								
				100,00%									
19.04.001	LOCAÇÃO	0,06	128,02	0,06	128,02								
				100,00%									
19.04.002	SAPATAS	1,89	4.064,79	1,89	4.064,79								
				100,00%									
19.04.003	ARRANQUES DE PILARES	0,45	967,33	0,45	967,33								
				100,00%									
19.05	FUNDAÇÃO COBERTURA PRAÇA	25,89	55.516,78	12,94	27.758,40	12,95	27.758,38						
				50,00%		50,00%							
19.05.001	LOCAÇÃO	0,58	1.244,19	0,29	622,10	0,29	622,09						
				50,00%		50,00%							
19.05.002	SAPATAS	23,79	51.018,73	11,89	25.509,37	11,90	25.509,36						
				50,00%		50,00%							
19.05.003	ARRANQUE DE PILARES	1,52	3.253,86	0,76	1.626,93	0,76	1.626,93						
				50,00%		50,00%							
19.06	FUNDAÇÃO COBERTURA QUADRA	7,94	17.043,23										
19.06.001	LOCAÇÃO	0,18	392,16										
19.06.002	SAPATAS	6,63	14.212,35										
19.06.003	ARRANQUES DE PILARES	1,13	2.438,72										
20	ESTRUTURA METÁLICA	3,74	193.076,53	23,80	45.954,12	32,92	63.560,59	26,20	50.584,17				
20.01	COBERTURAS PRAÇAS	52,4	101.168,32			26,20	50.584,15	26,20	50.584,17				
						50,00%		50,00%					
20.02	COBERTURA QUADRA	34,16	65.955,31	17,08	32.977,66								
				50,00%									
20.03	COBERTURA PONTO DE ÔNIBUS	13,44	25.952,90	6,72	12.976,46	6,72	12.976,44						
				50,00%		50,00%							
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,24	373.931,65	17,96	67.167,03	17,09	63.911,89	16,53	61.807,80	14,41	53.889,19		

PROJETAR.SÉ | DESENVOLVE-SE  
RUA VILA CRISTINA 382 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE CNPJ  
: 51.813.615/0001-78

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
21.01	PADRÃO DE ENTRADA	1,59	5.977,50										
21.02	INFRAESTRUTURA	7,46	27.885,74										
21.03	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	2,95	11.008,94										
21.03.001	MIRANTE	0,39	1.501,35										
21.03.002	QUADRA	1	3.706,72										
21.03.003	R2	0,56	2.069,01										
21.03.004	R5	1	3.731,86										
21.04	ELETRODUTOS E CONEXÕES	15,14	56.623,70	3,55	13.277,82	2,68	10.022,68	2,12	7.918,59				
				23,45%		17,70%		13,98%					
21.04.001	ENTERRADOS	2,81	10.520,35	0,56	2.104,07	0,57	2.104,07						
				20,00%		20,00%							
21.04.002	PAREDES	0,42	1.586,24	0,21	793,11								
				50,00%									
21.04.003	LAJES	0,3	1.087,29	0,15	543,65								
				50,00%									
21.04.004	APARENTES	0,9	3.370,83	0,45	1.685,40								
				50,00%									
21.04.005	TOMADAS E ACESSÓRIOS	0,12	465,96	0,06	232,98								
				50,00%									
21.04.005.001	TOMADAS BAIXAS	0,05	202,00	0,02	101,00								
				50,00%									
21.04.005.002	TOMADAS MÉDIAS	0,07	263,96	0,03	131,98								
				50,00%									
21.04.006	FIAÇÃO GERAL	10,59	39.593,03	2,12	7.918,61	2,12	7.918,61	2,11	7.918,59				
				20,00%		20,00%		20,00%					
21.04.006.001	MEDIÇÃO MIRANTE	1,51	5.642,80	0,30	1.128,56	0,30	1.128,56	0,31	1.128,56				
				20,00%		20,00%		20,00%					

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE  
RUA VILA CRISTINA 382 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE CNPJ  
: 51.813.615/0001-78

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
21.04.006.002	MEDICÃO R2	2,97	11.111,91	0,59	2.222,38	0,59	2.222,38	0,61	2.222,39				
				20,00%		20,00%		20,00%					
21.04.006.003	MEDICÃO R5	4,2	15.694,64	0,84	3.138,93	0,84	3.138,93	0,84	3.138,92				
				20,00%		20,00%		20,00%					
21.04.006.004	MEDICÃO QUADRA	1,91	7.143,68	0,38	1.428,74	0,38	1.428,74	0,39	1.428,72				
				20,00%		20,00%		20,00%					
21.05	MURETAS DE MEDICÃO	0,8	2.989,74										
21.06	ILUMINAÇÃO	72,06	269.446,03	14,41	53.889,21	14,41	53.889,21	14,41	53.889,21	14,42	53.889,19		
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%			
22	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM	4,27	220.350,54	20,00	44.070,11	10,00	22.035,03						
22.01	DRENAGEM	100	220.350,54	20,00	44.070,11	10,00	22.035,03						
				20,00%		10,00%							
23	SERVIÇOS FINAIS	1,09	56.211,72									100,00	56.211,72
23.01	REMOÇÃO DE TAPUME E DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRAS	7,7	4.331,18									7,70	4.331,18
												100,00%	
23.02	MARCO DE INAUGURAÇÃO E LIMPEZA	92,3	51.880,54									92,30	51.880,54
												100,00%	
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	5.164.105,86	12,75	658.549,42	11,53	595.281,11	8,09	417.631,48	7,82	404.088,46	7,85	405.696,83
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	5.164.105,86	64,71	3.341.407,98	76,24	3.936.689,09	84,33	4.354.320,57	92,15	4.758.409,03	100,00	5.164.105,86