



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SDE



OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE 3.556,30 M² EM VIAS PÚBLICAS

LOCAL: NO ASSENTAMENTO APOLINÁRIO, NA LOCALIDADE DE BETÂNIA E NO POVOADO BOA VISTA

MUNICÍPIO: MIGUEL ALVES-PI

DATA: AGOSTO DE 2025

CRONOGRAMA DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.682,11	100,00%				100,00%
			R\$ 22.682,11				R\$ 22.682,11
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 22.931,52	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$ 5.732,88	R\$ 5.732,88	R\$ 5.732,88	R\$ 5.732,88	R\$ 22.931,52
3	RUA PROJETADA 01	R\$ 149.052,98	92,00%	8,00%			100,00%
			R\$ 137.128,74	R\$ 11.924,24			R\$ 149.052,98
4	RUA PROJETADA 02	R\$ 269.334,26		47,00%	31,00%	22,00%	100,00%
				R\$ 126.587,10	R\$ 83.493,62	R\$ 59.253,54	R\$ 269.334,26
5	RUA PROJETADA 04	R\$ 143.249,51			40,00%	60,00%	100,00%
					R\$ 57.299,80	R\$ 85.949,71	R\$ 143.249,51
6	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.479,53				100,00%	100,00%
						R\$ 1.479,53	R\$ 1.479,53
R\$ 608.729,91			R\$ 165.543,73	R\$ 144.244,22	R\$ 146.526,30	R\$ 152.415,66	R\$ 608.729,91
			R\$ 165.543,73	R\$ 309.787,95	R\$ 456.314,25	R\$ 608.729,91	