



Obra
CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO – CONFORME CONVÊNIO FDE
nº 004/2026

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Pará
SICRO3 - 01/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 -
Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
20,7%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	PONTE 01 - KM 13 - 24 metros	100,00%	23,33%	7,53%	7,53%	6,61%	6,61%	6,12%	16,70%	25,58%
		1.441.463,47	336.261,80	108.511,49	108.511,49	95.262,34	95.262,34	88.202,22	240.736,44	368.715,35
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%							
		92.322,86	92.322,86							
1.2	LIMPEZA DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTE	100,00%	100,00%							
		243.938,94	243.938,94							
1.3	INFRAESTRUTURA / ESTACAS E BLOCO DE COROAMENTO	100,00%		50,00%	50,00%					
		217.022,98		108.511,49	108.511,49					
1.4	INFRAESTRUTURA / CABECEIRAS / ALAS	100,00%				50,00%	50,00%			
		190.524,68				95.262,34	95.262,34			
1.5	MESOESTRUTURA / PILARES, VIGAS E TRANSVERSINAS	100,00%						30,00%	35,00%	35,00%
		294.007,40						88.202,22	102.902,59	102.902,59
1.6	SUPERESTRUTURA / LAJES E GUARDA-RODAS	100,00%							50,00%	50,00%
		275.667,70							137.833,85	137.833,85
1.7	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%								100,00%
		127.978,91								127.978,91
2	PONTE 02 - KM 14,9 - 21 metros	100,00%	24,11%	7,78%	7,78%	6,83%	6,83%	5,94%	15,88%	24,86%
		1.394.860,10	336.261,80	108.511,49	108.511,49	95.262,34	95.262,34	82.789,64	221.544,22	346.716,79
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%							
		92.322,86	92.322,86							
2.2	LIMPEZA DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTE	100,00%	100,00%							
		243.938,94	243.938,94							
2.3	INFRAESTRUTURA / ESTACAS E BLOCO DE COROAMENTO	100,00%		50,00%	50,00%					
		217.022,98		108.511,49	108.511,49					
2.4	INFRAESTRUTURA / CABECEIRAS / ALAS	100,00%				50,00%	50,00%			
		190.524,68				95.262,34	95.262,34			
2.5	MESOESTRUTURA / PILARES, VIGAS E TRANSVERSINAS	100,00%						30,00%	35,00%	35,00%
		275.965,45						82.789,64	96.587,91	96.587,91
2.6	SUPERESTRUTURA / LAJES E GUARDA-RODAS	100,00%							50,00%	50,00%
		249.912,62							124.956,31	124.956,31
2.7	SERVIÇOS DIVERSOS,	100,00%								100,00%
		125.172,57								125.172,57
Porcentagem			23,71%	7,65%	7,65%	6,72%	6,72%	6,03%	16,3%	25,22%
Custo			672.523,60	217.022,98	217.022,98	190.524,68	190.524,68	170.991,85	462.280,65	715.432,13
Porcentagem Acumulado			23,71%	31,36%	39,01%	45,73%	52,45%	58,48%	74,78%	100,0%
Custo Acumulado			672.523,60	889.546,58	1.106.569,56	1.297.094,24	1.487.618,92	1.658.610,77	2.120.891,42	2.836.323,57

Daniel Santana Gomes
Setor de Engenharia