

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-00	Nº TGOV 000000	PROPONENTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO FNHIS MCMV Sub50	DESCRIÇÃO DO LOTE PRODUÇÃO HABITACIONAL
----------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
1.	Construção de Habitação de Interesse Social	3.203.379,83	% Período:	4,07%	6,53%	6,81%	10,13%	10,52%	14,68%	9,16%	11,78%	11,61%	4,90%	5,86%	3,94%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	79.202,43	% Período:	20,58%	19,86%	19,86%	19,86%	19,86%							
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO GERAL	181.644,50	% Período:	20,00%		20,00%			20,00%			20,00%			20,00%
1.3.	FUNDAÇÕES	388.908,95	% Período:	20,00%	17,37%	22,63%	20,00%	20,00%							
1.4.	SUPERESTRUTURA	315.782,80	% Período:		20,00%		40,00%	20,00%	20,00%						
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	502.326,35	% Período:		12,48%	7,52%	12,48%	20,00%	20,00%	20,00%	7,52%				
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	201.433,85	% Período:			20,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
1.7.	REVESTIMENTOS INTERNOS, EXTERNOS E PINTURAS	407.627,15	% Período:				10,29%	9,71%	33,95%	9,71%	13,95%	22,39%			
1.8.	PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS	115.092,60	% Período:						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
1.9.	PAVIMENTAÇÃO	285.706,60	% Período:						17,42%	17,42%	22,58%	20,00%	22,58%		
1.10.	INSTALAÇÕES	709.400,15	% Período:						2,66%	5,68%	21,85%	22,70%	9,80%	26,03%	11,28%
1.11.	COMPLEMENTARES	16.254,45	% Período:									20,00%		20,00%	60,00%
Total: R\$ 3.203.379,83			%:	4,07%	6,53%	6,81%	10,13%	10,52%	14,68%	9,16%	11,78%	11,61%	4,90%	5,86%	3,94%
Período:	Repass:	130.277,55		208.930,19	217.896,22	324.146,29	336.659,38	469.842,20	293.146,75	377.061,69	371.642,13	156.893,60	187.687,77	125.992,68	
	Contrapartida:	130,41		209,14	218,11	324,47	337,00	470,31	293,44	377,44	372,01	157,06	187,87	126,12	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	130.407,96		209.139,33	218.114,33	324.470,76	336.996,38	470.312,51	293.440,19	377.439,13	372.014,14	157.050,66	187.875,64	126.118,80	
Acumulado:	%:	4,07%		10,60%	17,41%	27,54%	38,06%	52,74%	61,90%	73,68%	85,30%	90,20%	96,06%	100,00%	
	Repass:	130.277,55		339.207,74	557.103,96	881.250,25	1.217.909,63	1.687.751,83	1.980.898,58	2.357.960,27	2.729.602,40	2.886.496,00	3.074.183,77	3.200.176,45	
	Contrapartida:	130,41		339,55	557,66	882,13	1.219,13	1.689,44	1.982,88	2.360,32	2.732,33	2.889,39	3.077,26	3.203,38	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	130.407,96		339.547,29	557.661,62	882.132,38	1.219.128,76	1.689.441,27	1.982.881,46	2.360.320,59	2.732.334,73	2.889.385,39	3.077.261,03	3.203.379,83	
	Administração Local:	20,00%		20,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	60,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

BRASIL NOVO/PA
Local

sexta-feira, 3 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JUCELIO DA SILVA MONTENEGRO
CREA/CAU: A277363-5
ART/RRT: RRT 15877481