
		<div>Estado do Rio de Janeiro</div> <div>Prefeitura Municipal de Barra Mansa</div> <div>Secretaria Municipal de Planejamento Urbano</div> <div>Serviço : CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO II - USF_DR. DIRCEU DE CAMARGO</div> <div>Local: Estr. Gov. chagas Freitas - Colonia Santo Antonio - Barra Mansa - RJ - cep:27353-000</div> <div>Data-Base: EMOP - RJ / SINAPI - Desonerado - Base JUNHO-2025</div>																<div>DATA: 31/03/2025</div> <div>PROJETO: Engenheiro Civil Valdecy Júnior</div> <div>LEVANTAMENTO: Engenheiro Civil Valdecy Júnior</div> <div>ORÇAMENTO: Engº Afonso Melo</div> <div>APROVAÇÃO: Eng. Eros dos Santos</div>									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																											
ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	172.865,54	80,00%	21.608,19	10,00%	21.608,19	10,00%																			216.081,93	
2.0	FUNDAÇÃO	17.147,50	5,00%	102.884,99	30,00%	102.884,99	30,00%	102.884,99	30,00%	17.147,50	5,00%															342.949,95	
3.0	ESTRUTURA			44.944,65	10,00%	134.833,94	30,00%	134.833,94	30,00%	134.833,94	30,00%															449.446,45	
4.0	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS					13.732,49	5,00%	27.464,98	10,00%	27.464,98	10,00%	54.929,95	20,00%	54.929,95	20,00%	54.929,95	20,00%	41.197,46	15,00%							274.649,76	
5.0	COBERTURA													13.922,36	10,00%	27.844,72	20,00%	27.844,72	20,00%	27.844,72	20,00%	27.844,72	20,00%	13.922,36	10,00%	139.223,61	
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO													2.208,70	10,00%	4.417,41	20,00%	4.417,41	20,00%	4.417,41	20,00%	3.313,05	15,00%	3.313,05	15,00%	22.087,03	
7.0	ESQUADRIAS											49.182,48	20,00%	49.182,48	20,00%	49.182,48	20,00%	24.591,24	10,00%	24.591,24	10,00%	36.886,86	15,00%	12.295,62	5,00%	245.912,39	
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDE 1									6.566,82	5,00%	13.133,65	10,00%	13.133,65	10,00%	26.267,30	20,00%	26.267,30	20,00%	19.700,47	15,00%	19.700,47	15,00%	6.566,82	5,00%	131.336,48	
9.0	REVESTIMENTO DE PAREDE 2									7.912,02	5,00%	15.824,04	10,00%	15.824,04	10,00%	15.824,04	10,00%	23.736,05	15,00%	31.648,07	20,00%	31.648,07	20,00%	15.824,04	10,00%	158.240,36	
10.0	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO									2.800,45	5,00%	8.401,35	15,00%	11.201,80	20,00%	5.600,90	10,00%	5.600,90	10,00%	5.600,90	10,00%	5.600,90	10,00%	11.201,80	20,00%	56.008,98	
11.0	REVESTIMENTO DE TETO									2.841,56	5,00%	2.841,56	5,00%	2.841,56	5,00%	11.366,24	20,00%	11.366,24	20,00%	5.683,12	10,00%	17.049,36	30,00%	2.841,56	5,00%	56.831,21	
12.0	PINTURA																	25.368,98	20,00%	38.053,47	30,00%	38.053,47	30,00%	25.368,98	20,00%	126.844,90	
13.0	MARMORARIA																	2.779,40	20,00%	4.169,11	30,00%	4.169,11	30,00%	2.779,40	20,00%	13.897,02	
14.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS																	17.406,62	20,00%	26.109,92	30,00%	26.109,92	30,00%	17.406,62	20,00%	87.033,08	
15.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1									9.218,89	5,00%	18.437,78	10,00%	18.437,78	10,00%	36.875,56	20,00%	36.875,56	20,00%	36.875,56	20,00%	18.437,78	10,00%	9.218,89	5,00%	184.377,80	
16.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2									17.115,43	5,00%	34.230,87	10,00%	34.230,87	10,00%	68.461,74	20,00%	68.461,74	20,00%	68.461,74	20,00%	34.230,87	10,00%	17.115,43	5,00%	342.308,69	
17.0	CLIMATIZAÇÃO															5.656,88	5,00%	11.313,76	10,00%	33.941,27	30,00%	33.941,27	30,00%	28.284,39	25,00%	113.137,57	
18.0	DADOS E VOZ															473,78	5,00%	947,57	10,00%	2.842,70	30,00%	2.842,70	30,00%	2.368,91	25,00%	9.475,65	
19.0	GASES MEDICINAIS									672,73	5,00%	672,73	5,00%	672,73	5,00%	672,73	5,00%	4.036,41	30,00%	2.690,94	20,00%	2.690,94	20,00%	1.345,47	10,00%	13.454,69	
20.0	URBANIZAÇÃO									551,45	5,00%	551,45	5,00%	551,45	5,00%	551,45	5,00%	1.102,91	10,00%	2.205,81	20,00%	3.308,72	30,00%	2.205,81	20,00%	11.029,06	
21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES															3.679,88	5,00%	11.039,64	15,00%	22.079,29	30,00%	22.079,29	30,00%	14.719,53	20,00%	73.597,63	
TOTAL DA OBRA POR MEDIÇÃO		190.013,04		169.437,82		273.059,60		265.183,90		227.125,77		198.205,86		217.137,37		311.805,06		344.353,90		356.915,73		327.907,50		186.778,69		3.067.924,24	
TOTAL ACUMULADO DA OBRA		190.013,04		359.450,86		632.510,47		897.694,36		1.124.820,13		1.323.025,99		1.540.163,36		1.851.968,42		2.196.322,32		2.553.238,05		2.881.145,55		3.067.924,24			
Desembolso por medição %		6,19%		5,52%		8,90%		8,64%		7,40%		6,46%		7,08%		10,16%		11,22%		11,63%		10,69%		6,09%			
Desembolso acumulado %		6,19%		11,72%		20,62%		29,26%		36,66%		43,12%		50,20%		60,37%		71,59%		83,22%		93,91%		100,00%			