

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO GALPÃO DE TRIAGEM - SQ 07

21,74%

END: Lote Al 02, da Quadra 03, da SQ 07, ÁREA DE SEGURANÇA DO CORPO DE BOMBEIRO E POLÍCIA MILITAR.

set/25

ITEM	Serviços	Valor dos Serviços R\$	50 dias	100 dias	150 dias
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.956,26	85% R\$ 14.412,82	15% R\$ 2.543,44	0% R\$ 0,00
2.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 11.789,64	100% R\$ 11.789,64	0% R\$ 0,00	0% R\$ 0,00
3.0	PISO	R\$ 2.509,74	0% R\$ 0,00	40% R\$ 1.003,90	60% R\$ 1.505,85
4.0	PINTURAS E REVESTIMENTOS	R\$ 24.426,86	0% R\$ 0,00	20% R\$ 4.885,37	80% R\$ 19.541,49
5.0	ESQUADRIAS	R\$ 27.353,54	0% R\$ 0,00	32% R\$ 8.753,13	68% R\$ 18.600,41
6.0	COBERTURA	R\$ 2.584,09	0% R\$ 0,00	0% R\$ 0,00	100% R\$ 2.584,09
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 12.085,18	20% R\$ 2.417,04	60% R\$ 7.251,11	20% R\$ 2.417,04
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 45.875,01	20% R\$ 9.175,00	40% R\$ 18.350,00	40% R\$ 18.350,00
9.0	ITENS COMPLEMENTARES	R\$ 11.808,55	0% R\$ 0,00	35% R\$ 4.132,99	65% R\$ 7.675,56
10.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 447,14	100% R\$ 447,14	0% R\$ 0,00	0% R\$ 0,00
11.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 28.265,93	100% R\$ 28.265,93	0% R\$ 0,00	0% R\$ 0,00
12.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 20.175,58	45% R\$ 9.079,01	55% R\$ 11.096,57	0% R\$ 0,00
13.0	PISO	R\$ 11.099,36	0% R\$ 0,00	75% R\$ 8.324,52	25% R\$ 2.774,84
14.0	PINTURA E REVESTIMENTOS	R\$ 6.965,92	0% R\$ 0,00	25% R\$ 1.741,48	75% R\$ 5.224,44
15.0	ESQUADRIAS	R\$ 6.166,12	0% R\$ 0,00	0% R\$ 0,00	100% R\$ 6.166,12
16.0	COBERTURA	R\$ 18.468,25	0% R\$ 0,00	0% R\$ 0,00	100% R\$ 18.468,25
17.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 12.376,51	35% R\$ 4.331,78	40% R\$ 4.950,60	25% R\$ 3.094,13
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.916,96	20% R\$ 1.783,39	48% R\$ 4.280,14	32% R\$ 2.853,43
19.0	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 27.203,47	33% R\$ 9.067,82	33% R\$ 9.067,82	33% R\$ 9.067,82
	VALOR MENSAL	R\$ 295.474,11	29,39% 90.769,57	27,28% 86.381,08	43,33% 118.323,46
	TOTAL ACUMULADO		29,39% R\$ 90.769,57	56,67% R\$ 177.150,65	100,00% R\$ 295.474,11

25/09/2025

Cidade Ocidental/GO

Eng. Emerson de Jorge Pla Pujades
CREA: 8956/D-DF