

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025			BDI : 26,66%	
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 179.669,40	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			R\$ 22.458,68	R\$ 22.458,68	R\$ 22.458,68	R\$ 22.458,68	R\$ 22.458,68	R\$ 22.458,68	R\$ 22.458,68	R\$ 22.458,64	R\$ 179.669,40
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 103.914,22	100,00 %								100,00 %
			R\$ 103.914,22								R\$ 103.914,22
3	FUNDAÇÕES	R\$ 473.396,80	10,00 %	70,00 %	20,00 %						100,00 %
			R\$ 47.339,68	R\$ 331.377,76	R\$ 94.679,36						R\$ 473.396,80
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 455.678,77		10,00 %	30,00 %	50,00 %	10,00 %				100,00 %
				R\$ 45.567,88	R\$ 136.703,63	R\$ 227.839,39	R\$ 45.567,87				R\$ 455.678,77
5	COBERTURA	R\$ 211.757,18				20,00 %	20,00 %	30,00 %	30,00 %		100,00 %
						R\$ 42.351,44	R\$ 42.351,44	R\$ 63.527,15	R\$ 63.527,15		R\$ 211.757,18
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 122.690,51					30,00 %	50,00 %	20,00 %		100,00 %
							R\$ 36.807,15	R\$ 61.345,26	R\$ 24.538,10		R\$ 122.690,51
7	ESQUADRIAS	R\$ 144.940,14						20,00 %	50,00 %	30,00 %	100,00 %
								R\$ 28.988,03	R\$ 72.470,07	R\$ 43.482,04	R\$ 144.940,14
8	SISTEMAS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS E DE COMBATE A INCÊNDIO (HSI)	R\$ 43.358,90			10,00 %	10,00 %	20,00 %	30,00 %	30,00 %		100,00 %
					R\$ 4.335,89	R\$ 4.335,89	R\$ 8.671,78	R\$ 13.007,67	R\$ 13.007,67		R\$ 43.358,90
9	SISTEMA ELÉTRICO (ELE) + SISTEMA DE VOZ E DADOS (NET)	R\$ 112.491,49			10,00 %	10,00 %	20,00 %	30,00 %	30,00 %		100,00 %
					R\$ 11.249,15	R\$ 11.249,15	R\$ 22.498,30	R\$ 33.747,45	R\$ 33.747,44		R\$ 112.491,49
10	SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO (ACD)	R\$ 81.835,56					30,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %	100,00 %
							R\$ 24.550,67	R\$ 24.550,67	R\$ 24.550,67	R\$ 8.183,55	R\$ 81.835,56
11	REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS	R\$ 75.114,96					20,00 %	40,00 %	40,00 %		100,00 %
							R\$ 15.022,99	R\$ 30.045,98	R\$ 30.045,99		R\$ 75.114,96
12	ACABAMENTOS (REVESTIMENTO PARA TETO, PAREDE E PISO)	R\$ 149.135,31					20,00 %	20,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
							R\$ 29.827,06	R\$ 29.827,06	R\$ 59.654,12	R\$ 29.827,07	R\$ 149.135,31
13	ACABAMENTOS (HIDROSSANITÁRIOS)	R\$ 55.805,27							50,00 %	50,00 %	100,00 %
									R\$ 27.902,64	R\$ 27.902,63	R\$ 55.805,27
14	ACABAMENTOS (ELÉTRICOS, VOZ, DADOS E TV)	R\$ 23.299,49							50,00 %	50,00 %	100,00 %
									R\$ 11.649,75	R\$ 11.649,74	R\$ 23.299,49

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA				DATA : 21/10/2025	BDI : 26,66%			
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
						DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
						EMOP	2025/08	-	-	09/2025
						GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
						ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
						SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
						SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
						SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
SMOP EDIF						2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%							

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
15	PINTURA	R\$ 18.950,21							40,00 %	60,00 %	100,00 %
									R\$ 7.580,08	R\$ 11.370,13	R\$ 18.950,21
16	URBANIZAÇÃO	R\$ 5.861,21							50,00 %	50,00 %	100,00 %
									R\$ 2.930,61	R\$ 2.930,60	R\$ 5.861,21
17	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 5.701,20								100,00 %	100,00 %
										R\$ 5.701,20	R\$ 5.701,20
R\$ 2.263.600,62			R\$ 173.712,58	R\$ 399.404,32	R\$ 269.426,71	R\$ 308.234,55	R\$ 247.755,94	R\$ 307.497,95	R\$ 394.062,97	R\$ 163.505,60	R\$ 2.263.600,62
			R\$ 173.712,58	R\$ 573.116,90	R\$ 842.543,61	R\$ 1.150.778,16	R\$ 1.398.534,10	R\$ 1.706.032,05	R\$ 2.100.095,02	R\$ 2.263.600,62	

Walison Barros Ferreira
Assessor Executivo de Projetos
Decreto nº 201/2025