



Obra: Reforma, Ampliação e Construção de Escola no Povoado Outeiro  
Prefeitura municipal de São Vicente Férrer - MA  
Secretaria de Infraestrutura  
Município de São Vicente Férrer - MA  
Responsável Técnico: Marcus André Pires - Engenheiro Civil - CREA 112113085-2

Bancos  
SINAPI - 09/2025 - 28,05%  
Maranhão  
SBC - 10/2025 -  
Maranhão  
SICRO3 - 07/2025 -  
Maranhão  
ORSE - 09/2025 -  
Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará  
SIURB - 07/2025 - São Paulo  
CAEMA - 12/2019 -  
Maranhão

Encargos Sociais  
  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 46.156,72	100,00% 46.156,72	
2	SERVIÇOS CIVIL ( REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO)	100,00% 207.799,50	50,00% 103.899,75	50,00% 103.899,75
3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 78.860,65	50,00% 39.430,33	50,00% 39.430,33
4	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00% 19.512,82	100,00% 19.512,82	
5	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00% 14.525,50	100,00% 14.525,50	
6	LOUÇAS E METAIS	100,00% 17.304,75	100,00% 17.304,75	
7	FORRO PVC	100,00% 31.157,00		100,00% 31.157,00
8	ESQUADRIAS DE VIDRO E ALUMINIO	100,00% 95.738,03		100,00% 95.738,03
9	COBERTURA AMPLIAÇÃO	100,00% 96.096,60	50,00% 48.048,30	50,00% 48.048,30
10	PISO CERÂMICO E REVESTIMENTO	100,00% 61.422,60	50,00% 30.711,30	50,00% 30.711,30
11	QUADRA	100,00% 424.754,21	20,00% 84.950,84	80,00% 339.803,37
12	PINTURA	100,00% 81.167,50		100,00% 81.167,50
13	LIMPEZA FINAL	100,00% 7.314,16		100,00% 7.314,16
Porcentagem			34,23%	65,77%
Custo			404.540,30	777.269,73
Porcentagem Acumulado			34,23%	100,0%
Custo Acumulado			404.540,30	1.181.810,04