



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27
1.	SERVIÇO DE (CALÇADAS, SINALIZAÇÃ	197.189,11	% Período:	82,44%	17,56%										
1.1.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.849,00	% Período:	100,00%											
1.2.	CALÇADAS	147.815,32	% Período:	100,00%											
1.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	2.686,88	% Período:	46,98%	53,02%										
1.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	26.558,59	% Período:	100,00%											
1.5.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.279,32	% Período:	50,00%	50,00%										
2.		-	% Período:												
Total: R\$ 197.189,11															
Período:	%:			82,44%	17,56%										
	Repass:	162.173,12		34.539,00											
	Contrapartida:	393,24		83,75											
	Outros:	-		-											
Acumulado:	Investimento:	162.566,36		34.622,75											
	%:			82,44%	100,00%										
	Repass:	162.173,12		196.712,12											
	Contrapartida:	393,24		476,99											
	Outros:	-		-											
	Investimento:	162.566,36		197.189,11											
	Administração Local:														

MUNICIPIO DE SUCUPIRA/TO
Local
segunda-feira, 3 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCAS DE OLIVEIRA COSTA
CREA/CAU: 325771/D-TO
ART/RRT: