

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS
LOCAL: AVENIDA ANICUNS, Nº SN LOTE SN-CENTRO
MUNICÍPIO: AVELINÓPOLIS- GOIÁS
ELABORADA EM: ABRIL/2026
BASE: TABELA DE CUSTOS SINAPI-GO-SEM DESONERAÇÃO (ONERADA) MARÇO/2026; GOINFRA CIVIL-SEM DESONERAÇÃO (ONERADA) DEZEMBRO/2025;



CÓD.	SERVIÇO	1º mês		2º mês		3º mês		VALOR DOS SERVIÇOS	PESO
		SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 2.399,23	0,83%
2.0	DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 565,24	0,20%
3.0	ÁREA DE COZINHA	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 24.789,81	8,56%
4.0	ÁREA NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%	R\$ 8.210,05	2,83%
5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%	R\$ 7.073,68	2,44%
6.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIA E PLUVIAL	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%	R\$ 36.772,91	12,69%
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%	R\$ 22.516,81	7,77%
8.0	ALVENARIA	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%	R\$ 19.360,40	6,68%
9.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%	R\$ 41.663,28	14,38%
10.0	ESUADRIAS		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 12.498,44	4,31%
11.0	REVESTIMENTO DE PISO		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 18.769,45	6,48%
12.0	ESTRUTURA DE COBERTURA /COBERTURA		0,00%	70,00%	70,00%	30,00%	100,00%	R\$ 42.883,81	14,80%
13.0	FORRO		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 6.723,71	2,32%
14.0	ADMINISTRAÇÃO	33,00%	33,00%	33,00%	66,00%	34,00%	100,00%	R\$ 34.322,02	11,84%
15.0	PINTURA		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 6.243,56	2,15%
16.0	DIVERSOS		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 4.969,99	1,72%
PARCELA MENSAL		R\$ 106.879,11		R\$ 109.143,50		R\$ 73.739,78		R\$ 289.762,39	100,00%
PARCELA ACUMULADA		R\$ 106.879,11		R\$ 216.022,61		R\$ 289.762,39			

 ROGÉRIO PALMEIRA ESSADO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 8911/D-GO